
	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 12

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, promocionar y controlar los procesos de desarrollo de la infraestructura física vial y social del Departamento. Así mismo se encargará de la dirección, coordinación y control de los programas y proyectos relacionados con la Política Pública de Agua y Saneamiento Básico en el marco del Plan Departamental de Aguas PAF —PDA, aplicando criterios de equidad social, eficacia, eficiencia, racionalidad y validez ambiental encaminando el desarrollo social, económico y ambiental del departamento hacia una región competitiva.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ESTRATEGIA 3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENEBLE: META: Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Puente de la red vial secundaria con mantenimiento	0 %	Las evidencias presentadas por la SAI, para esta Meta es apenas los Estudios Previos para la Consultoría de estudios y diseños de puentes en el departamento del Quindío, el Indicador de la Meta es la de mantenimiento de puentes en el departamento y en la vigencia 2022, no se ha adelantado ningún mantenimiento
Meta: Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	100 %	Se han intervenido 190 kilómetros en el primer semestre y 113,50 Kilómetros en el segundo semestre para un total de 303,50 kilómetros en el año, de los 70.379 de la Meta con maquinaria del departamento y con el convenio con el Comité de Cafeteros, distribuidos así: Primer semestre Filandia 36, Quimbaya 30, Montenegro 37, Tebaida 10, Calarcá 17, Salento 39, Circasia 21 Segundo semestre Montenegro 21, La Tebaida 10, Calarcá 6, Salento 6,5, Circasia 29,5, Génova 8, Pijao 15, Armenia 7,5

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 2 de 12

<p>Meta: Estudios y diseños de infraestructura vial</p>	<p>Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado</p>	<p>40 %</p>	<p>Se realizaron 2 estudios y diseños de reinversión:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudio y diseños Picota 1 en el municipio de Pijao. 2. Estudio y diseños Picota 2 en el municipio de Pijao <p>Están en ejecución los siguientes estudios y diseños que serán entregados en la vigencia 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puente de La Soledad entre los municipios de Filandia y Quimbaya. 2. Puente Sonadora en el municipio de Calarcá 3. Puente La Nubia en el municipio de Salento.
<p>Meta: Obras para estabilización de taludes realizadas</p>	<p>Obras para estabilización de taludes realizadas</p>	<p>25 %</p>	<p>Para la Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío se realizó ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 047 DE 2019 PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGAN, CÓDIGO 40QNO4-1, SECTOR TARAPACA, MUNICIPIO DE CALARCÁ, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</p>
<p>Meta: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres</p>	<p>Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres</p>	<p>50 %</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitigación y mantenimiento del cauce de rio Verde en el municipio de Calarcá y de la quebrada La Picota en el municipio de Córdoba. 2. Remoción de derrumbes y perfilado de taludes en los municipios de: Salento, Córdoba, Pijao y Buenavista. <p>Mediante la fuente de sobretasa al ACPM se realiza la contratación del personal que opera la maquinaria, además del combustible para el funcionamiento de la maquinaria. para el mantenimiento de ésta se utiliza el recurso de fuente ordinario.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 12

<p>Meta: Obras de infraestructura Red vial regional</p>	<p>Obras de construcción de y mantenimiento de la red vial Departamental</p>	<p>0 %</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construir puente vehicular y obras de estabilidad sector Llano Grande 2. Construir muro de contención sector Cócora 3. Construcción del muro de contención de la vía armenia - Hojas Anchas - La Cristalina municipio de Circasia 4. Realizar mantenimiento a la Vía Montenegro que conduce a la vereda Pueblo rico 5. Construir conexión vial sector jardín de la fachada 6. Interventoría integral en cumplimiento del proyecto 7. Apoyo a la supervisión en cumplimiento del proyecto 8. Mejoramiento de la vía que comunica a los municipios de Circasia y Montenegro
<p>ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados</p>	<p>Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada</p>	<p>50 %</p>	<p>Para la vigencia 2022 con personal de la Secretaria y Proceso de Ferreteria Se realizaron 2 mantenimientos de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cárcel Peñas Blancas: Adecuaciones eléctricas, resane y pintura con personal de la secretaria y proceso de materiales. 2. Cárcel de mujeres patio sindicatos Armenia: Adecuaciones eléctricas, resane, pintura y recorrido de cubierta, instalación de baterías sanitarias con personal de la secretaria y proceso de materiales.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 12

<p>Meta: Infraestructura Hospitalaria con procesos constructivos y/o mejorados, y/o ampliados y/o mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada</p>	<p>100 %</p>	<p>En el segundo semestre con recursos del departamento del superávit se adicionó el Proyecto BPIN2017000040014, que se venía ejecutando con recursos del Sistema general de Regalías, con el fin de poder completar los recursos y poder cumplir con todos y cada uno de los ítems del Proyecto. Se realizó adición al contrato MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS, donde la ejecución física del contrato terminó el 22 de diciembre, aunado a lo anterior se están realizando maniobras de energización por parte de la EDEQ para entregar a conformidad la energización de la frontera comercial del mismo y así poder recibir a satisfacción el proyecto, lo que permitirá la obligación de los recursos pendientes.</p>
<p>Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Infraestructura de Instituciones Educativas construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada – 15 instituciones para la vigencia 2022 y siete que vienen de la vigencia 2021 para un total de veintiún (21) Instituciones Educativas</p>	<p>38,33 %</p>	<p>Se realizó mantenimiento a 8 instituciones educativas Se adjudicó obra de mantenimiento y/o mejoramiento de 38 Instituciones Educativas de los diferentes municipios del departamento del Quindío, quedó pendiente la adjudicación de la interventoría para dar inicio a las obras en el 2023</p>
<p>Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural</p>	<p>Infraestructura cultural intervenida</p>	<p>50 %</p>	<p>Se realizaron 2 mantenimientos a la infraestructura cultural en el departamento del Quindío: 1. Casa Museo del municipio de La Tebaida: Se realizó mantenimiento de fachada, cambiando las láminas de superboard que se encontraban en mal estado, resane y pintura Koraza perimetralmente de la casa museo. 2. Museo de la Quindianidad: Se realizó mantenimiento general del museo de la Quindianidad (mantenimiento de humedades, recorrido de cubierta, adecuaciones y reparaciones de baterías sanitarias, mantenimientos en general).</p>
<p>Meta: Construcción y dotación centros de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío</p>	<p>Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados</p>	<p>0 %</p>	<p>Se realizó el ajuste del proyecto en la MGA y se le incorporaron recursos del crédito por parte de la secretaria de Hacienda, para iniciar el proyecto en el 2023.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 12

Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados)	Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, Y/o Reforzada	83, 33 %	En cumplimiento del proyecto "Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindío", meta, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío para el cuatrienio y de tres (03) para la vigencia 2022 tres (03) reprogramados para un total de seis en la vigencia 2022, sólo evidenció en cinco (5) toda vez que las obras para el escenario del barrio La Cecilia de la ciudad de Armenia quedaron pendientes de su ejecución para la vigencia 2023.
META: Infraestructura productiva y comercialización	Plantas de Beneficio animal adecuadas	0 %	La meta de plantas de beneficio animal adecuadas, no podrá ser cumplida, teniendo en cuenta que no existen plantas de beneficio animal de propiedad de ningún municipio, para tal efecto se realizaron solicitudes a todos los municipios, los cuales certificaron esta información. Posteriormente se radicó en la secretaría de Planeación la justificación para el No cumplimiento de esta meta.
Meta: Adecuación Plazas de Mercado en el departamento del Quindío	Plazas de Mercado Adecuadas	0 %	Para la adecuación de las plazas de mercado, se realizó visita técnica y elaboración de presupuesto, estudios previos de la plaza de mercado del municipio de Circasia Quindío para la estructuración de los estudios previos
Meta: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	0 %	Para el cumplimiento la SAI para el cuatrienio tiene una Meta de 300 Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas, y para la vigencia de 2022 tiene una Meta de ciento sesenta y seis (166), y como evidencia una página del convenio interadministrativo suscrito con Proyecta para el Mejoramiento de Viviendas urbanas y rurales en saneamiento básico en el departamento del Quindío, por valor de \$ 240'000.000,00 de los cuales tanto el departamento del Quindío como Proyecta aportan cada uno \$ 120'000.000,00, convenio que tiene un plazo de ejecución de seis meses a partir del enero de 2022, para el segundo semestre de la vigencia 2022 no presentan evidencias de cumplimiento sigue igual Se encuentra en proceso de estructuración convenio con Proyecta para la intervención de las viviendas en la vigencia 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 12

<p>Meta: Salones comunales adecuados</p>	<p>Salones comunales adecuados</p>	<p>100 %</p>	<p>Para la vigencia 2022 la Meta era de dos salones comunales atendidos, pero la Secretaria de Aguas e Infraestructura ejecuto adecuaciones en siete salones comunales en diferentes</p> <p>La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta evidencias del cumplimiento de la Meta para la vigencia 2022:</p> <p>Adecuación de salones comunales, se realizaron 7 intervenciones en resane, pintura y recorrido de cubierta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caseta comunal La Nubia del municipio de Salento 2. Caseta comunal La Española municipio de Circasia 3. Caseta Comunal Fabio Molina en el municipio de Armenia. 4. Caseta Comunal Comuna 3 en el municipio de Armenia 5. Caseta Comunal Barrio el Jubileo en el municipio de Armenia 6. Caseta Comunal barrio Santa Rita en el municipio de Armenia. 7. Caseta Comuna la Brasilia Armenia en el municipio de Armenia
<p>Meta: Construcción Obra Física y Dotación del Laboratorio Departamental</p>	<p>Laboratorio Departamental</p>	<p>0 %</p>	<p>No se presentan evidencias para la vigencia 2022, solo la asignación de recursos queda pendiente para la vigencia 2023</p>
<p>ESTRATEGIA 3. TERRITORIO, Y AMBIENTE DESARROLLOSOSTENIBLE Meta Alcantarillados construidos</p>	<p>Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas</p>	<p>100 %</p>	<p>"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO LA SILVIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". la cuál fue recibida a satisfacción en el 2022</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05


**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 12

<p>Meta Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado</p>	<p>Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados</p>	<p>100 %</p>	<p>Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de La Tebaida, mediante Contrato de Ora No 003-2022 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Salento, mediante CONTRATO DE OBRA NO. 002 DE 2022, "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" Optimización de redes de alcantarillado en el barrio Sueños de Libertad en el municipio de Filandia, se suscribió el contrato de Obra No 009-2022 "Construcción de Redes de Alcantarillado sanitario y obras complementarias en la urbanización Sueños de Libertada del municipio de Filandia – Departamento del Quindío". Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Montenegro, se suscribió el contrato de Obra No 007-2022 "Construcción de Redes de Alcantarillado sanitario y obras complementarias en el municipio de Montenegro – Departamento del Quindío". Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Génova, se suscribió el contrato de Obra No 013-2022 "Construcción de Redes de Alcantarillado sanitario y obras complementarias en la urbanización Sueños de Libertada del municipio de Génova – Departamento del Quindío". Optimización del componente de recolección y transporte del Municipio de Filandia Quindío, a través de la Adquisición de un vehículo de Residuos sólidos, mediante el Contrato de compra-venta No 013-2022</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 12

<p>Meta Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales en áreas rurales</p>	<p>Proyecto de acueducto y de manejo de aguas residuales en áreas rurales financiadas</p>	<p>100 %</p>	<p>Oficio del 28-06-2022 Concepto Revisión Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA, MUNICIPIO DE CALARCÁ"</p> <p>LISTA DE CHEQUEO PROYECTOS DE INVERSIÓN - VENTANILLA ÚNICA REGIONA, del 28-06-2022</p> <p>Acta del comité Técnico Departamental de Proyectos, aprobada en julio de 2022</p>
<p>Meta Eventos de educación informal y Saneamiento Básico</p>	<p>Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados</p>	<p>100 %</p>	<p>Meta fue cumplida en el primer semestre de la vigencia 2022</p> <p>Para el segundo semestre la información aportada por la SAI es: Se realizaron 4 eventos de educación informal en agua y saneamiento básico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Campaña: CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA en la Fundación Imagina de Armenia 2. Campaña: CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA en el Batallón de Alta Montaña. 3. Encuentros PDA de Génova PDA Buenavista Córdoba y La tebaida. 4. Día mundial del agua, plaza de bolívar Armenia CIDEA, Alcaldía Montenegro, IE Hojas anchas Circasia, San José Fachadas municipio de Filandia



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 12

<p>Meta Estudios de pre inversión e inversión</p>	<p>Estudios y diseños Realizados</p>	<p>0 %</p>	<p>El anterior contrato de Consultoría presentado por el Plan Departamental de Aguas, a 30 de junio de 2022, no se había comenzado su ejecución como queda demostrado en los documentos anexos, y la Meta es muy clara que son Estudios o Diseños realizados, por lo cual es importante que se encuentre al menos contratado uno de los dos estudios o diseños para la presente vigencia, y debe contratar y/o realizar Estudios o diseños de otros dos proyectos en la vigencia 2022, dentro de las evidencias colocan otro proyecto pero corresponde a un contrato de 2017</p>
<p>Meta Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada</p>	<p>Documentos de planeación elaborados</p>	<p>0 %</p>	<p>Con relación a la meta, la política pública de aseo fue presentada ante la Honorable Asamblea Departamental del Quindío el día primero de diciembre, y fue aprobada en primer debate, y queda pendiente para su aprobación en la vigencia 2023</p>

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación, La secretaria de aguas e infraestructura tiene a su cargo 24 Metas producto en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 20206-2021, incluidas en las líneas estratégicas,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	9
VERDE CLARO	70-79	0
AMARILLO	60-69	1
NARANJA	40-59	4
ROJO	0-39	10
TOTALES		24


En términos de ejecución presupuestal La Secretaria de Aguas e Infraestructura del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2022 de Asignado \$99.269'447.044,62, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$21.244'189.256,64 con éstos datos calculamos la EFICIENCIA para la vigencia 2021

$$\text{EFICIENCIA: } (((900/21.244'189.256,64)12) / ((2400/99.269'447.044,62) *12))) = 21,14$$

Donde 2000 es el resultado esperado de la consecución de las 24 metas establecida (24*100), 2000; (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100%), y 900 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas programadas; \$99.269'447.044,62 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$ 21.244'189.256,64 el valor total comprometido durante la vigencia.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la Secretaría de Aguas e Infraestructura es **EFICIENTE** en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo

$$\text{EFICACIA: } (900 /2400) = 0,38$$

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 12

DEBILIDADES:

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión evidencia como el no cumplimiento de nueve Metas en 0%, una Meta entre 60 y 69; cuatro entre 40 y 59 y diez en 0 % falta de ejecución de los proyectos asignados a las Metas dentro de las Líneas estratégicas contemplada en el Plan de Desarrollo.

La Secretaria de Aguas e Infraestructura fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; es necesario indicar de todas maneras que, de las 24 metas programadas, nueve alcanzaron el 100% una entre 60 y 69, cuatro en tres 40 y 59 y diez con un porcentaje de cumplimiento 0 de avance del 0%

En este estado, la oficina de control interno de gestión, evalúa con un indicador institucional a la Secretaria de AGUAS E INFRAESTRUCTURA de 3,8 puntos entre un rango de 1 a 10.

FORTALEZAS:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, igualmente una asignación de unos muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo, "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023 para la vigencia 2022

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:


EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: $0,38 * 10 = 3,8$

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta la calificación del 3,8 determinando la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2022

DEBILIDADES:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta debilidad en 15 Metas producto en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "Tu y Yo somos Quindío". Es necesario focalizar la atención para darle cumplimiento, a las Metas programadas para cada año y así no tener que asumir un mayor esfuerzo en la vigencia faltante 2023 para cumplir las Metas del total del Plan de Desarrollo.

Falta de Planeación para elaboración de proyectos, estudios previos y adelantar los procesos de contratación de los proyectos asignados a cada una de las Metas de las Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023, más aún si tenemos en cuenta que solo queda una vigencia la del 2023 para dar cumplimiento en su totalidad al Plan de Desarrollo, considerando que hay Metas que aún están en 0% de cumplimiento, y además deberá ejecutar las obras con los Recursos del Crédito.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 12

FORTALEZAS:

Se evidencio un cumplimiento medio en las metas que debe cumplir la dirección vial, en cuanto a lo relacionado con la parte social el desempeño es bajo, y en lo que respecta a la Dirección del Plan Departamental de Aguas, aunque se contó con los dineros del Sistema General de Participaciones y consignados en la fiducia la ejecución y materialización de los proyectos siguen con algunas metas con poco avance se sugiere acelerar los procesos contractuales.

8. FECHA: Marzo de 2023

9. FIRMA:

Verificó:

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Hernán Gallego Cano
 Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina