
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 55

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		No 0037 de 2023			
FECHA:	13-03-2023	HORA DE INICIO:	8:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:30 a.m.
LUGAR:	Secretaria de Aguas e infraestructura y Oficina de Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO	X	
Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaria de Aguas e Infraestructura correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022 con corte al 31 de diciembre					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Hernán Gallego Cano	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Identificar las metas producto de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2022 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023” – “Tu y Yo somos Quindío” realizado por la Secretaria de Planeación, de acuerdo con lo programado para el semestre, con el fin de garantizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física durante la vigencia del 2do Semestre de 2022	Hernán Gallego Cano Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

SECRETARIA AGUAS
E INFRAESTRUCTURA
FEC: 14 Mar 2023
HC: 3:30
R: Numa

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 55

DESARROLLO TEMATICO

- | | |
|---|---|
| 1 | Relacionar las metas producto, con el fin de identificar a que proyectos de inversión pertenecen, a partir de ahí verificar la contratación y ejecución de la Secretaría de Aguas e Infraestructura |
|---|---|

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2022.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura se pudo establecer que la Secretaria de Aguas e Infraestructura tiene veinticuatro (24) Metas distribuidas en las cuatro Líneas Estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

ESTRATEGIA 1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD


Programa: Promoción de Acceso a la Justicia "Tu y Yo con Justicia"
BPIN-202000363-0017
Código 1202019

Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados – cuatro (04)

INDICADOR: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tuvo una asignación para el 2022 de \$ 64'250.000.00. recursos ordinarios 0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1202019.017.91119 – 20), De los cuales ha comprometió en la de la vigencia 2022 \$ 59'013.333,00, lo que corresponde al **92,00 % de la asignación, lo cual representa la EFICIENCIA (sobresaliente)**

Y como Meta física la secretaria tiene dentro del Plan de Acción para el 2022, la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 55

infraestructura de castro (04) Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, Y/o Reforzada.

EVIDENCIA:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la dirección de Infraestructura Social no presenta ninguna acción al indicador que es el construir y/o Mejor, y/o Ampliar, y/o Mantener, Y/o Reforzar a las Instituciones de seguridad del estado, solo evidencia visitas técnicas de evaluación así:

- Visita técnica cárcel Peñas Blancas con el fin de intervenir redes eléctricas realizada el 3-02-2022, anexa entrega de materiales eléctricos el 18-01-2022
- Cárcel de mujeres patio sindicatos Armenia
- Base No. 8 Batallón Cacique Calarcá
- CAE Primavera Montenegro

Intervenciones a realizadas en el segundo semestre de la vigencia 2022 con personal de la Secretaria y Proceso de Ferretería

Se realizaron 2 mantenimientos de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío:

1. Cárcel Peñas Blancas: Adecuaciones eléctricas, resane y pintura con personal de la secretaria y proceso de materiales.
2. Cárcel de mujeres patio sindicatos Armenia: Adecuaciones eléctricas, resane, pintura y recorrido de cubierta, instalación de baterías sanitarias con personal de la secretaria y proceso de materiales.

Siendo su Eficacia del 50,00% (Bajo)

Observación de la OCIG: De acuerdo con el Indicador para esta Meta, de construir, mejorar, ampliar, mantener y/o reforzar, a la infraestructura de Instituciones de Seguridad del Estado, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaria de Aguas e Infraestructura adelantó las adecuaciones en dos de las cuatro infraestructuras de seguridad que tenía como Meta en la vigencia 2022 (Cárcel Peñas Blancas Cárcel de mujeres de Armenia), siendo su eficacia solo del 50% lo cual es social ha adelantado el objeto de las cuatro 4 adecuaciones con mejoramientos de las instalaciones de seguridad del estado.


Programa: Prestación de Servicios de Salud “Tu y Yo con servicios de Salud”

Código KPT. 1906

BPIN-202000363-0018

Código 1906015

Meta: Infraestructura Hospitalaria con procesos constructivos y/o mejorados, y/o ampliados

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 55

y/o mantenidos, y/o reforzados

INDICADOR: Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada, con una (1) para la vigencia 2022


Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2022 de \$ 516'811.948,00 (0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.1906015.018.54129 – 88) recursos superávit, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$ 516'811.948,00 de los recursos, **lo que corresponde al 95,00 % de la asignación, siendo esta su EFICIENCIA (sobresaliente)**

Como Meta física la secretaria tiene dentro del Plan de Acción para el 2022, Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada una (1)

EVIDENCIA:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta evidencias del mejoramiento, construcción, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura del Hospital Departamental San Juan de Dios de Armenia, proyecto BPIN2017000040014 que se viene ejecutando con recursos del SGR, de acuerdo con el Modificatorio No 05 al contrato de Obra Pública No 056 de 2018 del 21 de junio de 2022, por valor de \$789'764.914,00, y de acuerdo con el Decreto N0 00426 de 16-06-2022 "Por medio del cual se aprueba el registro de ajuste a proyectos financiados con recursos del SGR de acuerdo con la Ley 2056 de 2020 y Decreto 1821 de 2020"






SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN



MODIFICATORIO No. 005 AL CONTRATO DE OBRA No 056 DE 2018,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y CONSORCIO
SALUD QUINDIO.

OBJETO:	REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FISICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS. QUINDIO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD QUINDIO
NIT.	NIT: 901.239.061-5
REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA
CC.	30.083.306 de Villavicencio (M)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$9.049.146.896.95) INCLUIDO

En el segundo semestre con recursos del departamento del superávit se adicionó el Proyecto BPIN2017000040014, que se venía ejecutando con recursos del Sistema general de Regalías,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 55

con el fin de poder completar los recursos y poder cumplir con todos y cada uno de los ítems del Proyecto.

Se realizó adición al contrato MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS, donde la ejecución física del contrato terminó el 22 de diciembre, aunado a lo anterior se están realizando maniobras de energización por parte de la EDEQ para entregar a conformidad la energización de la frontera comercial del mismo y así poder recibir a satisfacción el proyecto, lo que permitirá la obligación de los recursos pendientes.




Siendo su Eficacia del 100,00% (sobresaliente)

Observación de la OCIG:

De acuerdo con el Indicador para esta Meta el cual contempla procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados realizados, a la infraestructura Hospitalaria del departamento del Quindío, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaría de Aguas e Infraestructura el cumplimiento de ésta Meta durante el primer semestre de la vigencia 2022, lo evidencia con el Modificadorio No 05 al contrato de Obra No 056 de 2018, firmado el 21 de junio, por lo cual durante el primer semestre no presenta avances físicos al cumplimiento de la Meta solo financieros. pero debemos resaltar que del presupuesto asignado la SAI ha comprometido el 95,00% pero no evidencia para cual infraestructura hospitalaria fueron asignados.

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 55

BPIN_ 202000363-0050

Código 2201062

Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados


INDICADOR: Infraestructura de Instituciones Educativas construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada – 15 instituciones para la vigencia 2022 y siete que vienen de la vigencia 2021 para un total de veintiún (21) Instituciones Educativas.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2022 de \$ 3.923'276.899,00, de los cuales la SAI comprometió en vigencia 2022 \$ 3.404'684.462,00 **lo que equivale a un 86,78 %, siendo ésta su EFICIENCIA (sobresaliente)**

Evidencias: En el primer semestre la SAI realizó:

Se realizó mantenimiento a 7 instituciones educativas y se está a la espera de publicación de obra pública para intervenir otras instituciones se encuentra en revisión técnica:

1. Instituciones Educativas Los Pinos del municipio de Salento: se realizó cerramiento con malla eslabonada y tubería galvanizada y se realizó ampliación de cerramiento a una mayor altura, mantenimiento de cerramiento, templada y fijación de malla.
2. Institución Educativa Naranjal municipio de Quimbaya se realizó demolición de concreto de vía interna en mal estado y se retiró escombro, nivelación de terreno se fundió placa con hierro de temperatura.
3. Institución Educativa Libre – sede – Consuelo Betancourt mejoramiento de las instalaciones del restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura vinilo sobre muros, Aplicación de pintura epóxica sobre muros, Reposición de repellos sobre zócalos, Pintura tipo Koraza exterior sobre zócalos, Pintura esmalte sobre carpintería metálica.
4. Institución Educativa Antonio Nariño – Calarcá Quindío Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura vinilo sobre muros, Cambio de tejas deterioradas, Construcción de media caña en mortero para impermeabilización de losa en cubierta, Instalación de guarda escoba – media caña en PVC.
5. Institución Educativa Francisco Miranda, del corregimiento La India municipio de Filandia Quindío adecuaciones locativas, Instalación de guarda escoba media caña en PVC, Instalación de mesones en acero inoxidable, Instalación de lavaplatos en acero inoxidable, Fraguado de piso cerámico, Instalación de soportes metálicos para estantería.
6. Institución Educativa Quimbaya – Sede Principal Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura epóxica de Poliuretano sobre muros, Impermeabilización de junta de construcción, Instalación de enchape cerámico

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 55

sobre pared formato 20x20 cm.

- Institución Educativa Policarpa Salavarrieta – Sede – Antonia Santos Municipio de Quimbaya adecuaciones locativas, Reposición de tejas en fibro cemento, Resane y estucos sobre muros, Aplicación de pintura epóxica de Poliuretano sobre muros, Aplicación de pintura epóxica de Poliuretano sobre cielo raso, Cambio de láminas de panel para cielo raso.

Se está a la Espera de la adjudicación de la Licitación de Obra para intervención de Instituciones Educativas en los sectores:


- Sector Norte, en los municipios de Calarcá, Filandia, Circasia, Salento por valor de \$765'171.023,00, en 14 Instituciones

SECTOR NORTE		
INSTITUCIONES	MUNICIPIO	DIRECCION
01. I.E BAUDILIO MONTOYA - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	Varede la Belle, Calarcá, Quindío
02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	Varede la Belle, Calarcá, Quindío
03. I.E BOLEDO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	# 50 - Cra. 25 #451, Calarcá, Quindío
04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	http://esavrafel.edu.co/
05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	http://esavrafel.edu.co/
06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	Cra. 23 #4529, Calarcá, Quindío
07. I.E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	http://www.itecnologico.edu.co/
08. I.E FELIPE MELLENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA	FILANDIA	Filandia, Quindío
09. I.E EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ	CALARCÁ	Varede la Belle, Calarcá, Quindío
10. I.E HENRIFF MARRIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA	CIRCASIA	http://www.asociacionproeducacion.edu.co/
11. I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO	SALENTO	Salento, Quindío
12. I.E BARCELONA ALTA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA	CIRCASIA	Circasia, Quindío

- Sector del Plan en los municipios de La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Armenia, por valor de \$882'905.144,00, en 13 instituciones educativas

SECTOR PLAN		
INSTITUCIONES	MUNICIPIO	DIRECCION
01. I.E TEBAIDA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	TEBAIDA	Calle 15 Carrera 6 Esquina
02. I.E FUNDADORES - SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	MONTENEGRO	Carrera 12 #233
03. I.E GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	TEBAIDA	Cra. 10 Calle 11-12
04. I.E SANTA MARIA CORETTI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	MONTENEGRO	Cra 5 #22-09
05. I.E FUNDADORES - SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	MONTENEGRO	Calle 10 #11-02
06. I.E MERCADOTECNA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	QUIMBAYA	Cra 4 #11-29
07. I.E POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	QUIMBAYA	Cra 9 #15-22
08. I.E LA POPA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	TEBAIDA	Varede la Popa km 5 vía El Valle
09. I.E MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	MONTENEGRO	Av 30 de noviembre No 10-49
10. I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE CARMEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	MONTENEGRO	Av 30 de noviembre No 10-49
11. I.E INSTITUTO QUIMBAYA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	QUIMBAYA	Salida Alcala km 1
12. I.E INSTITUTO SARON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	QUIMBAYA	Cra 2 Calle 25 Esquina
13. I.E INSTITUTO HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	ARMENIA	Varede Hojas anchas

- Sector Sur, en los municipios de Calarcá, Córdoba, Pijao y Génova por valor de \$769'823.344,00, en 14 Instituciones educativas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 55

SECTOR SUR		
INSTITUCIONES	MUNICIPIO	DIRECCION
01. I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCA	CALARCA	CALLE 41 17-30 Calarca - Quindío
02. I.E RAFAEL URIBE - MUNICIPIO DE CALARCA	CALARCA	Ciudadela educativa del sur, barrio Balcones de la Villa Calarca Quindío
03. I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCA	CALARCA	Via BARRAGAN
04. I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE CALARCA	CALARCA	Variante Armenia - Inaguá
05. I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCA	CALARCA	Via El Danubio
06. I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENOL - MUNICIPIO DE CALARCA	CALARCA	Via El Penol Correg Quebradanegra
07. I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA	CORDOBA	Calles 10 y 11 - 7 Córdoba, Quindío
08. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MUNICIPIO DE PUJO	PUJO	Via A Puro Pajo - Santander, Pajo, Quindío
09. I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PUJO	PUJO	Vereda Puerto Toba a 5 Km del casco urbano
10. I.E LA MARIELA - MUNICIPIO DE PUJO	PUJO	VEREDA LA MARIELA, PUJO, QUINDIO
11. I.E INSTITUTO PUJO SEDE MARCA ADELIZADORA - MUNICIPIO DE PUJO	PUJO	Ci. 5.9.11-08 PUJO, QUINDIO
12. I.E INSTITUTO GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA	GENOVA	Ci. 28 Génova, Quindío
13. I.E JOSE EUSTACIO RIVERA GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA	GENOVA	VEREDA CUMARAL ALTO GENOVA QUINDIO
14. I.E SAN VICENTE DE PAUL GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA	GENOVA	Ci. 29 #12, Génova, Quindío

Para el segundo semestre las evidencias corresponden a:
 Institución Educativa Quimbaya – Sede Sagrado Corazón Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura epóxica de Poliuretano sobre muros, Pintura de esmalte sintético para carpintería metálica.


Se adjudicó obra de mantenimiento y/o mejoramiento de 38 Instituciones Educativas de los diferentes municipios del departamento del Quindío, quedó pendiente la adjudicación de la interventoría para dar inicio a las obras en el 2023.

Siendo su Eficacia del 38,33% (Critico)

OBSERVACIONES OCIG: La SAI, aporta como evidencias la contratación de Personal Técnico y Profesional mediante la Contratación de Prestación de Servicios, en el anexo a la presente Acta un cuadro en Excel con la información de cada uno de ellos, y en el segundo semestre las obras realizadas por PROYECTA de acuerdo con el Convenio Interadministrativo celebrado entre la Gobernación del Quindío y Proyecta con una inversión de \$1.062.662.479,64 el cual contó con aportes de la Secretaria de Educación por valor de \$158.321.359,00.

La SAI tiene como Meta para el año 2022 Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de veintiún (21); y en primer semestre de 2022 ha intervenido (07), y la presentación de Estudios Previos para la realización del proyecto para el cumplimiento de ésta Meta con el fin que la Secretaria Jurídica y de Contratación adelante la Contratación y/o Licitación correspondiente.

En el segundo semestre solo evidencia el mantenimiento de otra sede en el municipio de Quimbaya (Institución educativa Quimbaya – sede Sagrado Corazón), para un total de ocho en la vigencia 2022, la Meta en la vigencia era de 15 sedes más 6 que tenían pendientes o reprogramadas para un total de veintiuna (21) y solo realizó ocho (08), igualmente no presenta las evidencias del estado de la licitación adjudicada (celebración de contrato y acta de inicio), igualmente de la consultoría de la Interventoría. Por lo cual su avance es crítico.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 55

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana"
BPIN-20200036-0051
Código 3301068

Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

INDICADOR: Infraestructura cultural intervenida – 4 PARA EL 2022

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 67'500.000,00 (0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.3301068.001.54129 – 20) recursos ordinarios de los cuales comprometió en la vigencia de 2022 \$ 62'221.898,00 **lo que equivale a un 92,00 % siendo esta su EFICIENCIA (sobresaliente)**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia la realización de visitas técnicas y se cuenta con presupuestos, planos y estudios previos de para el proceso de mínima cuantía de:


- Casa de la cultura La Tebaida
- Casa de la historia Buenavista

Se realizaron 2 mantenimientos a la infraestructura cultural en el departamento del Quindío:

1. Casa Museo del municipio de La Tebaida: Se realizó mantenimiento de fachada, cambiando las láminas de superboard que se encontraban en mal estado, resane y pintura Koraza perimetralmente de la casa museo.

2. Museo de la Quindianidad: Se realizó mantenimiento general del museo de la Quindianidad (mantenimiento de humedades, recorrido de cubierta, adecuaciones y reparaciones de baterías sanitarias, mantenimientos en general).

MUSEO DEL MUNICIPIO DE LA TAEBADA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 55



CON UNA EFICACIA DEL 50,00%

OBSERVACIONES OCIG: Analizada la contratación del rubro en la parte Cultural la SAI aporta para ésta Meta los estudios, visitas técnicas y se cuenta con presupuestos, planos para el proceso de contratación por mínimas cuantías, sin embargo, su objetivo no se ha cumplido en el primer semestre de 2022, de las cuatro infraestructuras culturales que debía ejecutar en la vigencia 2022 solo evidencio el cumplimiento de dos por lo cual su eficacia es solo del 50% porcentaje Bajo, aunque su presupuesto se ejecutó en el 92%.


Programa: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar. "Tú y yo con atención integral"
BPIN-202100363-0017
Código 4104036

Meta: Construcción y dotación centros de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío

INDICADOR: Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados – 0,6

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 50'000.000,00 (0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.4104036.017.54129 – 20) y \$3.179'932.867,00 (0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.4104036.007.54129 – 46) Recursos del Crédito de los cuales no ha comprometido ningún recurso en la vigencia 2022 **lo que equivale a un 0,00 % siendo esta su EFICIENCIA (critico)**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta evidencias para el cumplimiento de ésta Meta en la vigencia 2022:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 55

Se realizó el ajuste del proyecto en la MGA y se le incorporaron recursos del crédito por parte de la secretaría de Hacienda, para iniciar el proyecto en el 2023.

CON UNA EFICACIA DEL 0,00% (critico)

OBSERVACIONES OCIG: Revisada la matriz presentada por la secretaria de aguas e Infraestructura para el seguimiento de la vigencia 2022 al Plan de Acción, no aparece evidencia para el cumplimiento de ésta Meta.

Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte"

BPIN-202000363-0052

Código 4301004

Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados)

INDICADOR: Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada – tres (03)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$5.907'574.720,96, (Recursos de Estampilla pro desarrollo, superávit recurso ordinario y superávit estampilla pro desarrollo), de los cuales la SAI comprometió en la vigencia 2022 \$2.002'531.909,09 **que corresponde a 34, % siendo esta su EFICIENCIA (crítico).**

Evidencias: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencias para el cumplimiento de ésta Meta la siguiente información en el segundo semestre de la vigencia 2022:

Se realizó mantenimiento a 6 infraestructuras deportivas en el departamento del Quindío así:

1. Estadio del municipio de Córdoba: se realizó resane de paredes, estuco y pintura de fachada frontal y lateral, pintura de pasamanos con personal de la secretaría y proceso de materiales.



2. Estadio Montenegro y Estadio de La Tebaida: Se realizaron adecuaciones de Camerinos pintura resane, baterías sanitarias, reposición de gramilla, rocería, adecuaciones graderías, es un contrato de prestación de servicios donde se realizaron los juegos nacionales.




Estadio de La Tebaida



Estadio de Montenegro

3. Cancha en el barrio Villa del Café en el municipio de Armenia




4. Cancha barrio Arco Iris en el municipio de Armenia



5. Cancha barrio La Cecilia en el municipio de Armenia.

Los anteriores contratos salen por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía para lo cual se realizaron cerramientos con malla eslabonada, nivelaciones de terreno, mantenimiento de gradas.

6. Escenario deportivo las Garzas en Pijao: se realizó mantenimiento y/o mejoramiento de la cancha de futbol, realizando pintura adecuación e instalación de malla eslabonada.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 55



Además, se realizaron las siguientes labores menores con personal y recursos de la secretaría de Aguas e Infraestructura:

- Limpieza y rocería de terreno parque Infantil en el barrio Uribe de Armenia donde se ubican los juegos infantiles, se hace escalera en concreto dando acceso al área de juegos. Para realizar la escalera se realizó limpieza del área, excavación, viga de cimentación, muro, nivelación de terreno, lleno compactado y fundición de escalera en concreto e instalación de pasamanos.
- Limpieza y rocería del área de cancha de futbol en la vereda La Cristalina municipio de Circasia, se cambió puerta de acceso a la cancha. Se repararon tramos de malla en mal estado y pintura.
- Se realizó rocería y limpieza de las zonas verdes, cerramiento cancha futbol del barrio la Cecilia de Armenia.

Se realizó mantenimiento a:


- Rocería y limpieza de canaletas concreto de las zonas verdes en el Polideportivo y coliseo La Patria de Armenia.
- Rocería y limpieza de las zonas verdes, en la pista de motocrós de Armenia.

Además, los biosaludables y parques infantiles, y escenario deportivo las Garzas en Pijao en proceso en revisión.

Con una EFICACIA del 83,3 %

OBSERVACIONES OCIG: En cumplimiento del proyecto "Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindío", meta, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío para el cuatrienio y de tres (03) para la vigencia 2022 tres (03) reprogramados para un total de seis en la vigencia 2022, sólo evidenció en cinco (5) toda vez que las obras para el escenario del barrio La Cecilia de la ciudad de Armenia quedaron pendientes de su ejecución para la vigencia 2023.

ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 55

Programa: Infraestructura productiva y comercialización. "Tú y yo con agro competitivo"
BPIN-202100363-0018
Código 170965

META: Infraestructura productiva y comercialización

INDICADOR: Plantas de Beneficio animal adecuadas - 1

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$3'400.000,00, de recursos ordinarios; del departamento vigencia 2022, la SAI comprometió en la vigencia 2022 \$ 3'400,000,00, **para un avance de 100,00 % EFICIENCIA (sobresaliente)**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura tiene como evidencia a ésta Meta la respuesta de nueve (09) municipios del Departamento (Montenegro, Filandia, Salento, Buenavista, La Tebaida, Armenia, Quimbaya, Génova y Córdoba) a una solicitud enviada por correo electrónica el día 22-03-2022 a las alcaldías municipales por el arquitecto Carlos Andrés Peláez Álzate, de la jefatura Social de la Secretaría en la cual requería información relacionada con si en su municipio existe Planta de Beneficio Animal, en la cual todos contestaron que NO existía Planta de Beneficio animal, solo el municipio de Armenia informa de la existencia de una Planta pero de carácter Privado (FRIGOCAFE)

Respuesta Solicitud de Información 23/03/2022

29/3/22 15:42

De: Departamento Administrativo de Planeación Alcaldía de Armenia <planeacion@armenia.gov.co>

Para: jefaturasocial@gobernacionquindio.gov.co

Cc: Edna Clemencia Delgado Gutiérrez <edelgado@armenia.gov.co>, Diego Fernando Tobon Gil

<dftobon@armenia.gov.co>, Jefe Oficina Planeación <jefeoficinaplaneacion@armenia.gov.co>

Cordial Saludo

Arquitecto
 Carlos Andrés Peláez Álzate
 Jefe de Oficina de Infraestructura Social
 Secretaría de Aguas e Infraestructura
 Departamento del Quindío


En respuesta a su solicitud realizada mediante correo electrónico el día 23 de marzo del 2022 respecto al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO", nos permitimos informar que actualmente el municipio de Armenia no cuenta con "Plantas de beneficio animal Públicos" solamente se cuenta con el Frigocafe entidad privada.

Esperamos sea de oportuna colaboración

Atentamente

Firmado y sellado: Juliana Velásquez Hurtado- Profesional Contrata BAPM

La meta de plantas de beneficio animal adecuadas, no podrá ser cumplida, teniendo en cuenta que no existen plantas de beneficio animal de propiedad de ningún municipio, para tal efecto se realizaron solicitudes a todos los municipios, los cuales certificaron esta información.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 55

Posteriormente se radicó en la secretaría de Planeación la justificación para el No cumplimiento de esta meta.

Siendo su eficacia 0,00 % (critico)

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Esta oficina manifiesta que los entes territoriales acorde con los Actos administrativos del orden Departamental (Resolución No 000740 de 30 de abril de 2010) "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE RACIONALIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO", mediante el cual se racionaliza la prestación del servicio de sacrificio animal, en la Planta de Sacrificio denominada FRIGOCAFE ubicada en la ciudad de Armenia la cual es de carácter privado, lo anterior siendo acorde con el artículo 4 del Decreto 2965 de 2008, decreto 2380 de 2009, Decreto 2270 de 2012 y Decreto No 1500 de 2007, por lo cual el departamento no puede invertir dineros al no existir plantas de sacrificio animal públicas y de acuerdo con la Racionalización realizada por el departamento, excepto los municipios de Génova, La Tebaida y Filandia, quedando como Planta de beneficio de autoconsumo, para cada municipio, el resto de los municipios se acogieron al Plan de Racionalización.


Luego mediante Resolución No 0001451 de 21-06-2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORAN ALGUNAS PLANTAS MUNICIPALES DE BENEFICIO ANIMAL DE GANADO BOVINO Y PORCINO DENTRO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEPARTAMENTAL, CON EL OBJETO DE QUE SE CONVIERTAN EN PLANTAS DE AUTOCONSUMO".

Y Con posterioridad mediante el Decreto No 004 de 27-01-2017 el municipio de La Tebaida adopta el cierre voluntario de la planta de beneficio animal.

Mediante resolución No 141 de 15-06-2018 el Municipio de Filandia dispone del cierre oficial de planta de beneficio animal.

Igualmente, en informe de la corporación autónoma regional del Quindío CRQ, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 determina el incumplimiento del vertimiento de las aguas residuales de las tres plantas de autoconsumo que estaban en ese momento funcionando en el departamento concluyendo que se debe realizar el cierre de ellas.

Por todo lo anterior la OCIG, sugiere a la Administración Departamental abstenerse de invertir recursos en las Plantas de beneficio animal en el departamento toda vez que ningún municipio cuneta con Planta de Beneficio animal, de acuerdo con el Plan de Racionalización del Depto. Y que en la actualidad la única planta autorizada es la que funciona en el municipio de Armenia denominada FRIGOCAFE de carácter privado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 55

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Comunicado Cierre PBA Filandia	10/08/2022 2:50 p. m.	Chrome HTML Do...	268 KB
DECRETO 004 DE 2017 - CIEI	12/2/17 2:17 p. m.	Chrome HTML Do...	551 KB
Informe Central de Benef	22/2/18 2:18 p. m.	Chrome HTML Do...	147 KB
INFORME FINAL PBA QUINDIO	Fecha de modificación: 10/08/2022 2:50 p. m.	Chrome HTML Do...	7.123 KB
Informe Inviema PBA Quindío 2017	16/05/2022 2:43 p. m.	Chrome HTML Do...	2.391 KB
Resol 1451 Permiso Plantas de Autoconsumo Quindío	18/06/2022 2:30 p. m.	Chrome HTML Do...	1.231 KB
Resolución 740 de 2010 aprobación del plan de racionalización	18/08/2021 2:25 p. m.	Chrome HTML Do...	115 KB
Resolucion-141-2018 Cierre PBA Filandia	10/08/2022 2:52 p. m.	Chrome HTML Do...	766 KB

Si no se realizó ni se podía ejecutar por qué razón y en que se invirtieron los recursos

BPIN-202100363-0019
Código – 1709078

Meta: Adecuación Plazas de Mercado en el departamento del Quindío

INDICADOR: Plazas de Mercado Adecuadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$40'000.000,00 recursos ordinarios, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$34'400.000,00 con **un avance de un 86,00% siendo esta su EFICACIA (sobresaliente)**

EVIDENCIAS: Para la adecuación de las plazas de mercado, se realizó:

- Visita técnica y elaboración de presupuesto, estudios previos de la plaza de mercado del municipio de Circasia Quindío para la estructuración de los estudios previos.


Para una EFICACIA del 0,00% (crítico)

OBSERVACIONES OCIG: La SAI no presenta evidencias para el cumplimiento de la Meta, apenas está en la elaboración de estudios previos para la Plaza de Mercado del municipio de Circasia, y no evidencia en que se invirtieron los recursos asignados a la Meta

ESTRATEGIA 3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENEBLE

Programa: Infraestructura red vial regional. "Tú y yo con movilidad vial"
BPIN-202000363-0053
Código 2402022


META: Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 55

INDICADOR: Puente de la red vial secundaria con mantenimiento

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$110'000.000,00, (0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.2402022.053.91119 - 20; del departamento vigencia 2022, la SAI comprometió en la vigencia 2022 solo \$ 10'000,000,00, **para un avance de 9,00 % EFICIENCIA (critico)**

EVIDENCIAS: Como evidencia la secretaria presenta los Estudios Previos y Pliego de condiciones a la secretaria Jurídica y de Contratación a la "Consultoría para la evaluación del riesgo, estabilización y complementarias estudios y diseños de puentes en el departamento del Quindío" para los puentes La Sonadora sobre la vía La Rochela – Quebrada negra del municipio de Calarcá y La Soledad sobre el Río Verde en el municipio de Córdoba.




En el segundo semestre de la vigencia 2022 la SAI NO presente evidencia (En esta vigencia no se realizó intervención del puente La Soledad entre Quimbaya y Filandia)

Con una EFICACIA del 0,00% (critico)

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Las evidencias presentadas por la SAI, para esta Meta es apenas los Estudios Previos para la Consultoría de estudios y diseños de puentes en el departamento del Quindío, el Indicador de la Meta es la de mantenimiento de puentes en el departamento y en la vigencia 2022, no se ha adelantado ningún mantenimiento.

Programa: Infraestructura red vial regional. "Tú y yo con movilidad vial"
BPIN-202000363-0053
Código 2402041

Meta: Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 55

mantenimiento y/o reforzamiento.

INDICADOR: Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada


Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de recursos para ejecutar en esta Meta en la vigencia 2022 de \$ 38.754'843.391,44, de los cuales ha comprometió durante la vigencia 2022 recursos por valor de \$ 9.393'529.274,68 **para un avance de 24,23 % SIENDO ESTA SU EFICIENCIA (critico)**

Recurso Ordinario	20	97.508.240,00	93.122.906,91	88.122.906,91	4.385.333,09
Superávit Recurso Ordinario	88	95.267.612,44	87.767.611,77	87.767.611,77	7.500.000,67
Superávit Convenios Administrativo	95	3.554.512.644,00	3.554.512.644,00	2.835.564.166,75	-
Sobretasa al ACPM	23	1.019.430.273,00	785.500.000,00	766.909.256,15	233.930.273,00
Convenio 1645 de 2021 indias Salento	219	3.798.323.517,00	3.647.000.000,00	-	151.323.517,00
Convenio 1609 del 2020 invias vías terciarias	218	10.000.000.000,00	884.800.000,00	814.881.716,00	9.115.200.000,00
Convenio INVIAS 1274 de 2022 puntos críticos	226	19.788.720.416,00	-	-	19.788.720.416,00
Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	207	401.080.689,00	340.826.112,00	226.846.561,00	60.254.577,00
TOTALES		38.754.843.391,44	9.393.529.274,68	4.820.092.218,58	29.361.314.116,76

Evidencias: La secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la Dirección vial presenta las siguientes evidencias, para el cumplimiento de la Meta en el segundo semestre de la vigencia 2022:

Realizó Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención en las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío de la infraestructura vial en 113,50 kms, en los Municipios de la siguiente forma:

Se han intervenido 190 kilómetros en el primer semestre y 113,50 Kilómetros en el segundo semestre para un total de 303,50 kilómetros en el año, de los 70.379 de la Meta con

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 55

maquinaria del departamento y con el convenio con el Comité de Cafeteros, distribuidos así:

Primer semestre

Filandia 36, Quimbaya 30, Montenegro 37, Tebaida 10, Calarcá 17, Salento 39, Circasia 21

Segundo semestre

Montenegro 21, La Tebaida 10, Calarcá 6, Salento 6,5, Circasia 29,5, Génova 8, Pijao 15, Armenia 7,5


Se está realizando intervención de vías terciarias mediante Convenio 1609 Colombia Rural - Ejército. INVIAS:

Circasia 7.3

Montenegro 2.7

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	2022	OBSERVACIONES
ARMENIA	7,5	
BUENAVISTA		
CALARCA	23,0	
CIRCASIA	57,8	
CORDOBA		
FILANDIA	36,0	
GENOVA	8,0	
LA TEBAIDA	20,0	
MONTENEGRO	60,7	
PIJAO	15,0	
QUIMBAYA	30,0	
SALENTO	45,5	



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 55

Incluyendo e mantenimiento realizado con el Convenio con el Ejército Nacional

Avance 100% EFICACIA (Sobresaliente)

OBSERVACIONES DE LA OCIG: La SAI NO presenta evidencias, de la ejecución del convenio 1609 "Colombia Rural", Ejército Nacional – INVIAS.

Y el mantenimiento de 303,50 Km en los municipios descritos en la tabla anterior, siendo la Meta de 170 kilómetros en el año de mantenimientos de vías, y se cumplió con 303,50 kilómetros se puede observar la mala planeación toda vez que su presupuesto asignado es muy alto y su compromiso es muy bajo solo del 24,19%, por lo cual consideramos un replanteamiento de la Meta para el cumplimiento de su eficacia Vs a su eficiencia.

Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

BPIN- 202000363-0054

Código 2402118

Meta: Estudios y diseños de infraestructura vial –


INDICADOR: Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 155'000.000,00, de recursos ordinarios, de los cuales comprometió la vigencia de 2022 los \$ 155'000.000,00 **siendo su ejecución del 100,00 % (EFICIENCIA – Satisfactoria)**

EVIDNCIA:

Se realizaron 2 estudios y diseños de reinversión:

1. Estudio y diseños Picota 1 en el municipio de Pijao.
2. Estudio y diseños Picota 2 en el municipio de Pijao.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 22 de 55	

**ESTUDIOS PREVIOS
MAYO DE 2022**

Planación Precontractual No. 1530

El Departamento de Quindío, en cumplimiento de lo señalado en el Decreto General de Contratación Local, específicamente en el establecido en el numeral 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1983, la Ley 1750 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, elabora los siguientes estudios previos cuyo objeto es: **CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**.

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Quindío, pone a disposición de los interesados el Estudio Previo para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de Consultoría que cuenta con el siguiente objeto: **CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**.

Los documentos del proceso que incluyen los estudios previos, el estudio de sector, así como cualquiera de sus anexos, se encuentran a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECP-

El inciso 1° del artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre otros.

De conformidad con el artículo 200 de la Constitución Política de Colombia, las autoridades administrativas deben coadyuvar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Consecuente a lo anterior, los Gobernadores según el numeral 1° del artículo 104 de la Constitución

Análisis Hidrológico e Hidráulico de la Quebrada Buenavista a la altura del Puente La Soledad Municipio de Filandia Departamento del Quindío

Secretaría de Aguas e Infraestructura

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Presidente
COMPONENTE TÉCNICO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL QUINDÍO
PDA-QUINDÍO


LUIS LEONARDO BOHÓRQUEZ MARTÍNEZ
 Ing. Civil- Mec. Ing. Civil- Recursos Hídricos y Medio Ambiente
 MPE 0300119471630

Septiembre 2022

Están en ejecución los siguientes estudios y diseños que serán entregados en la vigencia 2023:

1. Puente de La Soledad entre los municipios de Filandia y Quimbaya.
2. Puente Sonadora en el municipio de Calarcá
3. Puente La Nubia en el municipio de Salento.

Avance del 40,00% (EFICACIA) Bajo

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Esta Meta contempla cinco (5) Estudios y diseños para la vigencia 2022, al término del primer semestre de 2022 la Secretaria de Aguas e Infraestructura solo ha presentado los estudios previos, estudios del sector y Pliegos de condición para la contratación de la consultoría para diferentes puentes en el departamento del Quindío, en el segundo semestre presenta como evidencia el estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada Buenavista a la altura del puente La soledad, por lo cual de las metas programadas para la vigencia 2022 que es de una y cuatro metas reprogramadas para un total de cinco solo nos evidencia dos, con un avance por medio de la mitad

Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"


BPIN-2021003630-004

Código 3205010

Meta: Obras para estabilización de taludes realizadas – Cuatro (04)

INDICADOR: Obras para estabilización de taludes realizadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 2.314'279.105,82, de recursos ordinarios, superávit y sobretasa ACPM, de los cuales

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 55

comprometió en la vigencia del 2022 \$ 1.250'590.975,28 siendo su ejecución **del 54,00 % siendo esta su EFICIENCIA**

EVIDENCIAS:

Para la Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío se realizó ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 047 DE 2019 PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGAN, CÓDIGO 40QNO4-1, SECTOR TARAPACA, MUNICIPIO DE CALARCÁ, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, por valor de \$839'483.749,44, para la ejecución de 2 espolones adicionales al muro

Avance 25,00% EFICACIA (critico)

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Las evidencias presentadas por la SAI, para esta Meta es la adición al contrato de la banca vía La española – río Verdes – Barragán, la meta contempla la construcción tres obras en la vigencia 2022 y 1 que reprogramada para un total de cuatro que deberían haber ejecutado en la vigencia 2022, pero solo realizaron una, las otras están apenas en estudio o en contratación, para ejecutarse en la vigencia 2023.

Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

BPIN-2021000363-0002

Código 3505021


Meta: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres.

INDICADOR: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$1.381'472.133,77,00, de recursos ordinarios, recursos el superávit, y sobretasa al ACPM, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$ 321'577.287,75 siendo su ejecución **del 23,00 % siendo esta su EFICIENCIA (critico)**

EVIDENCIAS:

Para la construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío, se está ejecutando por Proyecto mediante regalías en etapa de pólizas y firma de acta de inicio de los procesos de:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 55

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE BANCA EN 9 PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE INTERCOMUNICA A GÉNOVA CON LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CAICEDONIA EN EL NORTE DEL VALLE Y LOS MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Contrato 017 de 2022 en ejecución.

Además, se están realizando visitas de inspección para priorizar puntos a intervenir.

Se realizó la atención de derrumbes para un total de 338 metros cúbicos de material removido en el departamento.

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	ENERO	OBSERVACIONES
ARMENIA		No se intervino en este mes porque el contrato de los contratistas no salió sino hasta el 21 de enero
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA		
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO		
PIJAO		
QUIMBAYA	105	
SALENTO		



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	FEBRERO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA	35	
CALARCA	105	
CIRCASIA	28	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA	18	
MONTENEGRO		
PIJAO		
QUIMBAYA	42	
SALENTO	21	





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 25 de 55

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	MARZO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA	24	
CIRCASIA	42	
CORDOBA		
FILANDIA	25	
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	35	
PIJAO		
QUIMBAYA	15	
SALENTO		



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	ABRIL M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA	21	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	56	
PIJAO		
QUIMBAYA	63	
SALENTO	24	



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	MAYO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA	35	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	28	





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 26 de 55

PIJAO		
QUIMBAYA	42	
SALENTO	14	

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	JUNIO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCACIA	11	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	16	
PIJAO		
QUIMBAYA	5	
SALENTO	24	



Se realizaron 2 obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres, estas intervenciones buscan mitigar el nivel de riesgo de desastres naturales existentes en un determinado sitio, mediante acciones para corregir o reducir las condiciones de amenaza, estas acciones fueron:

1. Mitigación y mantenimiento del cauce de río Verde en el municipio de Calarcá y de la quebrada La Picota en el municipio de Córdoba.
2. Remoción de derrumbes y perfilado de taludes en los municipios de: Salento, Córdoba, Pijao y Buenavista.


Mediante la fuente de sobretasa al ACPM se realiza la contratación del personal que opera la maquinaria, además del combustible para el funcionamiento de la maquinaria. para el mantenimiento de ésta se utiliza el recurso de fuente ordinario.

Avance 50,00% EFICACIA

OBSERVACIONES DE OCIG:

Presenta las mismas evidencias para la Meta 3205010, en esta evidencia tomamos las intervenciones realizadas en la atención de desastres remoción de taludes, la Meta determina que para la vigencia 2022 deberá realizar tres mitigaciones y/o atención de desastres, más una reprogramadas para un total de cuatro, de las cuales enuncia dos, pero no aporta evidencias de su ejecución.

Programa: Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo con vivienda digna"
BPIN-202000363-0057

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 55

Código - 4001015

Meta: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas – 166 –viviendas

INDICADOR: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 380'000.000,00, recursos ordinarios y recursos de la estampilla pro-desarrollo, de los cuales no ha comprometido ningún recurso en la vigencia 2022, **para un 0,00 % (EFICIENCIA) critica**

EVIDENCIAS: Se encuentra en proceso de estructuración convenio con Proyecta para la intervención de las viviendas.

Con un avance del 0,00 % en su EFICACIA critico

OBSERVACIONES OCIG: Para el cumplimiento la SAI para el cuatrienio tiene una Meta de 300 Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas, y para la vigencia de 2022 tiene una Meta de ciento sesenta y seis (166), y como evidencia una página del convenio interadministrativo suscrito con Proyecta para el Mejoramiento de Viviendas urbanas y rurales en saneamiento básico en el departamento del Quindío, por valor de \$ 240'000.000,00 de los cuales tanto el departamento del Quindío como Proyecta aportan cada uno \$ 120'000.000,00, convenio que tiene un plazo de ejecución de seis meses a partir del enero de 2022, para el segundo semestre de la vigencia 2022 no presentan evidencias de cumplimiento sigue igual Se encuentra en proceso de estructuración convenio con Proyecta para la intervención de las viviendas en la vigencia 2023.

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. "Tú y yo con calidad del agua"

Programa: Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío


BPIN-202000363-0014

Código 4003018

Meta: Alcantarillados construidos

INDICADOR: Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas – UNA (01)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para la vigencia 2022 de \$ 515'110.811,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales comprometió recursos por \$ 515'110.811,00 **siendo su EFICIENCIA DEL 100,00% (sobresaliente)**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 28 de 55


EVIDENCIAS:

En el marco de cooperación y apoyo financiero suscrito con el MVCT, se expidieron el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, con el fin dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable a través del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA. El proyecto que se ejecutará se denomina "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO LA 18, MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".

Se construyó 1 plantas de tratamiento de aguas residuales:

1. "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO LA SILVIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". la cuál fue recibida a satisfacción en el 2022.




	FORMATO	Código: F-INF-08
	Acta de recibo a satisfacción	Versión: 01
		Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 2

CONTRATO	023 DE 2020
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE LA SILVIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"
CONTRATISTA	CONSORCIO RD QUINDIO
NIT	181.951.441-890-5
REPRESENTANTE LEGAL	EMERSON LEANDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ
C.C	1.094.284.425-96-4-00000101
VALOR CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (567.311.056.56) INCLUIDO IVA E IMPUESTOS
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JUNIO DE 2021
MODIFICATORIO No. 01	16 DE FEBRERO DE 2021
MODIFICATORIO No. 02	13 DE ABRIL DE 2021

La meta es de dos (2) en cuatro años, por lo cual el día 13 de septiembre del 2022 se adjudicó el proceso "construcción sistema de tratamiento de aguas residuales sector La 18 del Municipio de Circasia" la cual esta reprogramada para terminar ejecución en la vigencia 2023.

Siendo su EFICACIA del 100,00%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 55

OBSERVACIONES OCIG: La SAI a través del Plan Departamental de Aguas debe tener en cuenta los compromisos adquiridos en la Consultoría realizada en la vigencia anterior con el fin de darle cumplimiento al Plan aprobado por parte del MVCT (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio) y a la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindío), el Indicador señala Plantas de Aguas Residuales construidas, y la evidencia que presenta es el Acta de recibo final y acta de liquidación del contrato relacionado con la CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO LA SILVIA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CODIGO-4003025

Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado – cuatro (04)


INDICADOR: Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 2.159'194.728,80, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico, superávit del SGP y estampilla pro-desarrollo, recursos superávit de la estampilla pro-desarrollo, de los cuales ha comprometido en el primer semestre del 2022 \$1.316'048.136,00 **siendo su avance de un 60,95% (EFICIENCIA)**

27	515.110.811,00	515.110.811,00	515.110.811,00
27	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
04	900.000.000,00	402.472.225,66	68.226.090,00
90	664.789,80	-	-
82	443.419.128,00	443.419.128,00	432.711.235,00

EVIDENCIAS: La Secretaria de Aguas e Infraestructura en el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.

Se financiaron 6 proyectos de alcantarillado en área urbana, 2 de los cuales los cuales hacen parte de la meta para el 2021; la cual fue reprogramada para la vigencia 2022, contratos que

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 30 de 55

se ejecutaron y terminaron en la presente vigencia y corresponden a:


1. Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de La Tebaida, mediante Contrato de Ora No 003-2022 suscrito con WILSON YUBER BLANDON CORTES, OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBaida, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
2. Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Salento, mediante CONTRATO DE OBRA NO. 002 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y WILSON YUBER BLANDÓN CORTÉS, "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

Para esta vigencia 2022 se encuentran terminados los siguientes contratos:

3. Optimización de redes de alcantarillado en el barrio Sueños de Libertad en el municipio de Filandia, se suscribió el contrato de Obra No 009-2022 con Concreto del Quindío, para la "Construcción de Redes de Alcantarillado sanitario y obras complementarias en la urbanización Sueños de Libertada del municipio de Filandia – Departamento del Quindío".
4. Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Montenegro, se suscribió el contrato de Obra No 007-2022 con Álvaro Antonio Hurtado Osorio, para la "Construcción de Redes de Alcantarillado sanitario y obras complementarias en el municipio de Montenegro – Departamento del Quindío".
5. Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Génova, se suscribió el contrato de Obra No 013-2022 con el ingeniero Fernando Arturo Ángel Peláez, para la "Construcción de Redes de Alcantarillado sanitario y obras complementarias en la urbanización Sueños de Libertada del municipio de Génova – Departamento del Quindío".
6. Optimización del componente de recolección y transporte del Municipio de Filandia Quindío, a través de la Adquisición de un vehículo de Residuos sólidos, mediante el Contrato de compra-venta No 013-2022 con la firma FASICAR SAS.

Con estos seis proyectos se daría por cumplido la meta de 6 proyectos para este producto

Presenta un avance del 100,00% en su EFICACIA - sobresaliente

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 31 de 55

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con la información aportada por el PDA, se evidencia el cumplimiento de la Meta para la vigencia 2022 de la vigencia 2022 en un 100%, pues la meta contemplaba seis proyectos, y en la actualidad alcanzo el cumplimiento de cada uno de los proyectos

Código – 4003026

Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales – uno (01)


Indicador: Proyecto de acueducto y de manejo de aguas residuales en áreas rurales financiadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 1.116'812.797,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: A través del Plan Departamental de Aguas, nos evidencia En el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico; El DNP definió las doceavas para la vigencia 2022 mediante el documento de distribución SGP el día 25 de febrero del presente. Se está realizando el trámite para suscribir el anexo 3 mediante el cual se giran los recursos, en el marco del contrato del PDA.

El Plan Departamental de Aguas- PDA, evidencia en el cumplimiento de ésta Meta en el primer semestre de 2022, anexando, los siguientes documentos aprobados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA, MUNICIPIO DE CALARCÁ", por valor de \$ 1.012'377.812.797 00

1. Oficio del 28-06-2022 Concepto Revisión Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA, MUNICIPIO DE CALARCÁ"
2. LISTA DE CHEQUEO PROYECTOS DE INVERSIÓN - VENTANILLA ÚNICA REGIONA, del 28-06-2022
3. Acta del comité Técnico Departamental de Proyectos, aprobada en julio de 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 32 de 55

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda			
			
			
Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
Acta viabilidad dachi.pdf	713.606	713.606	Chrom
Concepto Viabilidad_AGORE DRUA2.pdf	215.248	215.248	Chrom
Oficio viabilidad DIACHI.pdf	357.015	357.015	Chrom

Para la meta de proyectos APSB construidos en la zona rural, se adelantó la aprobación de proyectos, el cual representa el 0,5 de ejecución de la meta y que está programado para esta vigencia, "sistemas de abastecimiento y saneamiento de la Comunidad Indígena Dachi Agore Drua del Municipio de Calarcá, Se encuentra en proceso de estructuración de estudios previos el contrato para la ejecución de la obra.

Siendo su **EFICACIA DEL 100% sobresaliente**

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con la información aportada por el PDA, se evidencia el cumplimiento de la Meta para la vigencia 2022, con el concepto favorable, y el Acta del comité Técnico departamental de Proyectos y la asignación de recursos, consistente en Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales

Código – 4003028

Meta: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico – cuatro (04)

INDICADOR: Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 185'000.000,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 la totalidad de los recursos, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS:

El Plan Departamental de Aguas – PDA nos aporta como evidencias el Plan de Gestión Social del Quindío 2022 en el cual anexan los eventos realizados durante el primer semestre de 2022,

Entre otros:

7 de enero: Capacitación UEAA
Batallón de Alta montaña



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 33 de 55



24 de febrero:
Encuentros PDA Génova




22 de marzo: Día mundial del Agua
Armenia



Montenegro



23 marzo: Celebración día del Agua, IE Hojas Anchas de Circasia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 34 de 55



21 de abril:
Acompañamiento a la burbuja ambiental del Eje Cafetero en Risaralda



22 de abril: siembra día de la tierra Armenia



29 de abril: Día del Árbol en Armenia



7 de mayo: stand reactivación económica en Montenegro



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 35 de 55



18 de mayo: Celebración día del reciclaje - Armenia



La Tebaida



19 de mayo: - Encuentros PDA Buenavista





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 36 de 55

21 de mayo: Capacitación UEAA en la fundación Imagina de Armenia.



24 de mayo: - Encuentros PDA Córdoba y La Tebaida



1 Junio: Jornada ambiental San José Fachadas de Filandia



C.O 002 DE 2022 - SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 37 de 55



SOCIALIZACIÓN FINAL



- **C.O 003 DE 2022 - SOCIALIZACIÓN INICIAL**



SOCIALIZACIÓN



SOCIALIZACIÓN FINAL



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 38 de 55



- **C.O 010 DE 2021 - SOCIALIZACIÓN INICIAL**



- **C.O 013 DE 2021 - SOCIALIZACIÓN FINAL**



- **C.CONSLTORIA 021 DE 2019 - SOCIALIZACIÓN INICIAL**



- C.O 002 DE 2022 - RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL



RECORRIDO RUTA SALUDABLE 50% DE EJECUCIÓN



RECORRIDO RUTA SALUDABLE FINAL



- C.O 003 DE 2022 - RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 40 de 55



RECORRIDO RUTA SALUDABLE



RECORRIDO RUTA SALUDABLE FINAL



- C.O 010 DE 2021 - RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL



- C.O 002 DE 2022



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 41 de 55



- C.O 003 DE 2022



- C.O 010 DE 2022



- C.O 004 DE 2022



- MESA DE CONCERTACIÓN CON LAS 3 COMUNIDADES INDIGENAS, LA



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 42 de 55

AUTORIDAD AMBIENTAL CRQ Y EL PDA



- **MAQUETA DEL SISTEMA A IMPLIMENTAR EN LAS 3 COMUNIDADES INDIGENAS, ELABORADA POR ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA**



- **MESA DE CONCERTACIÓN CON GOBERNADOR DEL QUINDIO, EL VICEMINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD DE VICTIMAS, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, COMUNIDADES INDIGENAS, CRQ Y EL PDA.**



- Encuentros PDA Buenavista





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 43 de 55

Encuentros PDA Pijao



Encuentros PDA Córdoba



Encuentros PDA Salento



Encuentros PDA La Tebaida



Entrega STARD La Silvia de La Tebaida



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 44 de 55



Socialización Política pública de Aseo (Alcaldes)



Esta Meta fue cumplida en el primer semestre de la vigencia 2022

Para el segundo semestre la información aportada por la SAI es:

Se realizaron 4 eventos de educación informal en agua y saneamiento básico:


1. Campaña: CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA en la Fundación Imagina de Armenia
2. Campaña: CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA en el Batallón de Alta Montaña.
3. Encuentros PDA de Génova PDA Buenavista Córdoba y La tebaida.
4. Día mundial del agua, plaza de bolívar Armenia CIDEA, Alcaldía Montenegro, IE Hojas anchas Circasia, San José Fachadas municipio de Filandia.

Con un avance del 100,00% en su EFICACIA

OBSERVACIONES DE OCIG:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través del Plan Departamental de Aguas, dio cumplimiento del 100% de esta Meta tanto en la parte presupuestal como en la Meta física incluso desde el primer semestre de la vigencia 2022

Código – 4003042

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 45 de 55

Meta: Estudios de pre inversión e inversión – tres (03)

INDICADOR: Estudios o diseños realizados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 650'000.00,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales, En el cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: La dirección del Plan departamental de Aguas de la SAI, nos presenta como evidencias para el primer semestre de 2022 para el cumplimiento de esta Meta lo siguiente:

El DNP definió las doceavas para la vigencia 2022 mediante el documento de distribución SGP el día 25 de febrero del presente. Se está realizando el trámite para suscribir el anexo 3 mediante el cual se giran los recursos, en el marco del contrato del PDA.

CONTRATO DE CONSULTORIA NÚMERO 01 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y CONSORCIO DISEÑOS I.N.J
OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO NIT: 890001639-1

CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS I.N.J NIT: 901561972 9 REPRESENTANTE LEGAL NELSON JAVIER LARA GUALTEROS CC. 79.460.484

VALOR CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON TRES CENTAVOS (\$176.727.930,03) INCLUIDOS IMPUESTOS


DIRECCIÓN Corregimiento el Caimo, Conjunto residencial el bosque casa 29 TELEFONO 3148251783 PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio

Para el segundo semestre de la vigencia 2022 el PDA nos evidencia:


Para la meta de "estudios y diseños APSB" se ejecutaron 2 estudios y diseños:

1. Estudios y diseños para construcción planta de tratamiento de agua potable centro poblado manantiales y caserío Río Verde, las evidencias corresponden a un contrato de consultoría No 020 pero del año 2017, por lo cual no se tiene esta evidencia como válida para el cumplimiento de la Meta en la vigencia 2022

2. Estudios y diseños estructura de descarga de la planta de tratamiento de aguas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 46 de 55

residuales, PTAR, municipio de Salento, departamento del Quindío, ejecutó mediante Contrato No 008-2021, terminado y recibido a satisfacción el 24-03-2022 suscrito con el consorcio Descarga Salento representado por el Marlon Salazar Arboleda por un valor de \$ 32'718.332,00, aunque en realidad para poder realizar la obra tendría que estar los estudios y diseño realizados no presentan la evidencia para corroborar la vigencia en la cual se realizaron



Con un avance del 00,00% en su EFICACIA


OBSERVACIONES DE LA OCIG: El anterior contrato de Consultoría presentado por el Plan Departamental de Aguas, a 30 de junio de 2022, no se había comenzado su ejecución como queda demostrado en los documentos anexos, y la Meta es muy clara que son Estudios o Diseños realizados, por lo cual es importante que se encuentre al menos contratado uno de los dos estudios o diseños para la presente vigencia, y debe contratar y/o realizar Estudios o diseños de otros dos proyectos en la vigencia 2022, dentro de las evidencias colocan otro proyecto pero corresponde a un contrato de 2017.

Código – 4003006

Meta: Documentos de planeación.

INDICADOR: Documentos de planeación elaborados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$100'000.0000,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales en el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 47 de 55

Saneamiento Básico para la implementación de la política una vez aprobada, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS:

El DNP definió las doceavas para la vigencia 2022 mediante el documento de distribución SGP el día 25 de febrero del presente. Se está realizando el trámite para suscribir el anexo 3 mediante el cual se giran los recursos, en el marco del contrato del PDA.

Con relación a la meta, la política pública de aseo fue presentada ante la Honorable Asamblea Departamental del Quindío el día primero de diciembre, y fue aprobada en primer debate, y queda pendiente para su aprobación en la vigencia 2023

Siendo su EFICACIA DEL 0,00%

OBSERVACIONES OCIG: Dejamos constancia que el Plan Departamental de Aguas – Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencias la presentación de la Política Pública de aseo a la asamblea departamental, pero ésta apenas ha sido aprobada en primer debate, quedando pendiente otros dos debates los cuales se deben realizar en la vigencia 2021 para su aprobación

ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

BPIN-202000363-0058

Código – 4599016

Meta: Infraestructura Institucional o de Edificios Públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados – cuatro (04)

INDICADOR: Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$389'831.319,00, recursos ordinarios y recursos del superávit, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$63'186.667,00 para **una ejecución del 16,00% siendo ésa su EFICACIA - critica**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia para la vigencia 2022 información:

Se realizó mantenimiento y mejoramiento infraestructuras institucionales o de edificios



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 48 de 55

públicos en el Departamento del Quindío:

- Centro de convenciones



- Indeportes



- Edificio de la Gobernación – Pasaportes



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 49 de 55




- Laboratorio de Salud Pública



Con un avance del 100,00% en su Eficacia

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Para esta Meta la secretaría de Aguas Infraestructura como Indicador de la Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada, cuatro (4) obras de las cuales evidencia la ejecución de cuatro proyectos, y el Indicador nos determina cuatro (4) Sedes Intervenido, manifestamos falta de planeación entre los recursos asignados y los recursos invertidos, lo que determina la falta de planeación y de inversión teniendo en cuenta el deterioro de las instalaciones públicas propiedad del departamento.

Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 50 de 55

departamento
BPIN-202000363-0059
Código – 4502003

Meta: Salones comunales adecuados

INDICADOR: Salones comunales adecuados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$38'000.000,00, recursos ordinarios, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$33'753.333,00 para **una ejecución del 89,00% siendo ésa su EFICACIA - critica**

EVIDENCIAS

Para la vigencia 2022 la Meta era de dos salones comunales atendidos, pero la Secretaria de Aguas e Infraestructura ejecuto adecuaciones en siete salones comunales en diferentes. La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta evidencias del cumplimiento de la Meta para la vigencia 2022:

Adecuación de salones comunales, se realizaron 7 intervenciones en resane, pintura y recorrido de cubierta:

1. Caseta comunal La Nubia del municipio de Salento
2. Caseta comunal La Española municipio de Circasia
3. Caseta Comunal Fabio Molina en el municipio de Armenia.
4. Caseta Comunal Comuna 3 en el municipio de Armenia
5. Caseta Comunal Barrio el Jubileo en el municipio de Armenia
6. Caseta Comunal barrio Santa Rita en el municipio de Armenia.
7. Caseta Comuna la Brasilia Armenia en el municipio de Armenia.

Para una EFICACIA del 100,00%- sobresaliente

OBSERVACIONES OCIG:


La SAI presenta avance en el cumplimiento de esta Meta en la vigencia 2022 el mantenimiento de siete (07) salones comunales en los municipios de Circasia, Salento y Armenia, la meta era de dos salones, se debe anotar que los recursos asignados fueron bien distribuidos para alcanzar la meta de siete.

Adecuación y mantenimiento del hogar del anciano en el municipio de La Tebaida

BPIN-202000363-0008

Código – 4599016

Meta: Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 51 de 55

INDICADOR: Adecuación y mantenimiento del hogar del anciano en el municipio de La Tebaida

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 499'979.385,83 recursos del Crédito y superávit ordinario, de los cuales NO comprometió en la vigencia ningún recurso para **una ejecución del 0,00% siendo ésa su EFICACIA - critica**

EVIDENCIAS;

No presenta evidencias de ejecución física para la Meta siendo **su eficiencia del 0,00 % critica**

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Esta Meta queda pendiente para ser ejecutada en la vigencia 2023

Estrategia 3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL

BPIN20220036630010 y BPIN2018000040059

Código: 2402006


Con recursos del Crédito aprobado por la Honorable Asamblea departamental la Secretaria de Aguas e Infraestructura le asignaron recursos por valor de \$ 15'670.087,747,00 para los siguientes proyectos:

1. Construir puente vehicular y obras de estabilidad sector Llano Grande
2. Construir muro de contención sector Cócora
3. Construcción del muro de contención de la vía armenia - Hojas Anchas - La Cristalina municipio de Circasia
4. Realizar mantenimiento a la Vía Montenegro que conduce a la vereda Pueblo rico
5. Construir conexión vial sector jardín de la fachada
6. Interventoría integral en cumplimiento del proyecto
7. Apoyo a la supervisión en cumplimiento del proyecto
8. Mejoramiento de la vía que comunica a los municipios de Circasia y Montenegro.

Estrategia 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

Y para la Construcción obra física y dotación del laboratorio de salud pública, recursos por valor de \$ 21'612.200.000,00, de los cuales \$ 15'012.200.000, son M.S.P.S y los \$ 6.000'000.000,00 de los Recursos del Crédito.

Estas obras no presentan avances ni físico ni financiero a corte del 31 de diciembre de 2022.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 52 de 55

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

El análisis a las áreas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Vial, Social, PDA (Plan Departamental de Aguas) y al grupo técnico de la Secretaria, teniendo como referentes el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada.

Con el resultado de las evidencias aportadas, y analizadas por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión con la relación al cumplimiento de las metas de la Secretaria dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, la relación de las metas producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno mediante Circular No S.A. 60.07.01-00030 del 17 de enero de 2023 y Evidencias aportadas por la Secretaria de Aguas e Infraestructura por correo institucional oficio S.A.I.S.V.80.145.01-00243 de 24 de febrero de 2023 y correo electrónico de evidencias de cumplimiento a las Metas producto, y el Anexo No 07 de la Secretaría de Aguas e Infraestructura con corte al 31-12-2022, para el cumplimiento de la totalidad del Plan de Desarrollo, se solicita por parte de la Oficina de control Interno para que la Secretaría de Aguas e Infraestructura, aporte toda la información detallada de cada una de las Metas relacionadas con el fin de que la evaluación al Plan de Desarrollo muestre un avance lo más acertado de las Metas asignadas a la secretaría en la vigencia 2022,

DEBILIDADES: La baja ejecución y la falta de compromiso de la secretaría en el seguimiento, cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023, para la vigencia 2022 primer semestre en especial las metas asignadas a la División Social.

FORTALEZAS: La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, igualmente una asignación de unos muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo.

RECOMENDACIONES: La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita a la Secretaría de Aguas e Infraestructura realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas, para que se revise el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 - 2023, que implementó el Gobierno Departamental para que en la vigencia 2023, último año de las ejecutorias de la actual administración, por ende para el cumplimiento total del Plan Departamental se cumplan las Metas que están programadas para la vigencia 2023, igualmente revisar las Metas al corte de los tres primeros años que se encuentran con porcentajes muy bajo en su avance tanto en su eficacia como en su Eficacia. Se tienen varios estudios realizados y varios proyectos con estudios previos para su contratación con el fin de ser ejecutados en la última vigencia del Plan de Desarrollo - 2023



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 53 de 55

Igualmente, revisar las Metas que quedaron acumuladas de las vigencias 2020, 2021, 2022 y reprogramadas con el fin de dar cumplimiento al Plan y no dejar acumular actividades sin cumplimiento en el cuatrienio de la Administración "Tu y Yo somos Quindío", igualmente analizar las Metas de las cuales no se ejecutó tanto la meta física como la meta presupuestal, igual en las metas en las cuales la ejecución presupuestal difiere bastante del cumplimiento físico de la meta.

La Oficina de control Interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 202 – 2023, para la vigencia 2023, analiza el bajo nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA COMO EN LA EFICACIA, a las metas asignadas para la vigencia, pues su cumplimiento en cuanto a la EFICACIA ALCANZA SOLO EL 21 %, es decir de los recursos asignados sólo comprometió menos de una cuarta parte de ellos, y si analizamos la ejecución material de las 24 Metas solo ocho (08) obtuvieron una calificación sobresaliente y las dieciséis (16) restantes presentan un avance bajo inclusive en 0% en su ejecución

De igual manera tenemos metas que se encuentran acumuladas de las vigencias 2020 y 2021 y que aún siguen sin avance e incluso sin empezar su ejecución.

La OCIG, reitera que proyecto 2021003630018-1709065 "Adecuación de Plantas de Tratamiento de Beneficio Animal adecuadas", no se pueden invertir recursos debido a que el Departamento del Quindío se acogió al Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal en el año 2012 mediante Resolución 740, y en el año 2017 las únicas plantas que no estaban en el Plan de Racionalización las cerraron como son los municipios de Génova, Filandia y La Tebaida.

OBSERVACIONES FINALES

Igualmente queremos destacar que la Secretaría de Aguas e Infraestructura tuvo una asignación de Recursos para la Vigencia 2022, para cumplir con las Metas del Plan de Desarrollo:

	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
Asignado	\$ 99.269´447.044,62	
Comprometido	\$ 21.244´189.256,64	21,00 % Eficacia
Saldo disponible	\$ 78.025´257.788,00	

De carácter Informativo tenemos un resumen de cada una de las Metas en cuanto a Eficiencia y Eficacia, el cual le servirá a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para Planear la ejecución del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" para el año 2021



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 54 de 55

Código	META	EFICIENCIA %	EFICACIA %
1202019	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	92%	50%
1906015	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados realizados	95%	100%
2201062	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	87%	38%
3301068	Infraestructura cultural intervenida	92%	50%
4104036	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	0%	0%
4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.	34%	83%
1709065	Plantas de beneficio animal adecuadas	100%	0%
1709078	Plazas de mercado adecuadas	86%	0%
2402041	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	24%	100%
2402022	Infraestructura en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	9%	0%
2402118	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado	100%	40%
3205010	Obras para estabilización de taludes realizada	54%	25%
3505021	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	23%	50%
4001015	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	0%	0%
4599016	Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	16%	100%
4502003	Salones comunales adecuados	89%	100%
4003018	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	100%	100%
4003025	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	61%	100%
4003026	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	100%	100%
4003028	Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados	100%	100%
4003042	Estudios o diseños realizados	100%	0%
4003006	Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada.	100%	0%
2402006	Infraestructura red Vial Regional	0%	0%
1903043	Infraestructura Laboratorio departamental	0%	0%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	EFICIENCIA		EFICACIA	
VERDE OSCURO	80-100	13	54 %	9	38 %
VERDE CLARO	70-79	0	0 %	0	0 %
AMARILLO	60-69	1	4 %	0	4 %
NARANJA	40-59	1	4 %	4	16 %
ROJO	0-39	9	38 %	10	42 %
TOTAL		24	100 %	24	100 %

Teniendo en cuenta a la evaluación al Plan de Acción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el segundo semestre de la vigencia 2022, presentamos el avance a cada una de ellas tanto

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 55 de 55	

en su Eficiencia como en su Eficacia, la evaluación está realizada de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría en mención a la ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo “Tu y Yo Somos Quindío” 2020 – 2023 de la Secretaría de Aguas e Infraestructura con corte a 30-06-2022

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Circular No S.A.60.07.01-00030 del 17 de enero de 2023 en la cual se solicitan las evidencias a las Secretarías para el seguimiento al Plan de Acción para el segundo semestre de la vigencia 2022.
	Oficio S.A.I.S.V.82.145.01-00243 de febrero 24 de 2023 enviado por internet con evidencias en el DRIVE.
	Anexo F-PLA-47, F-PLA-46, F-PLA-7 Planeación departamental

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan de Acción para el Primer Semestre de la Vigencia 2023	Julio de 2023	Secretario de Aguas e Infraestructura – director Vial – Social y Director Plan Departamental de Aguas	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Armenia – Quindío, marzo de 2023

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
HERNAN GALLEGO CANO	Auditor – Contratista OCIG	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG