



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 29

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
<b>ACTA NÚMERO:</b>		No 0041 de 2022		
<b>FECHA:</b>	06-04-2022	<b>HORA DE INICIO:</b>		<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>
<b>LUGAR:</b>	Secretaría de Aguas e Infraestructura y Oficina de Control Interno de Gestión			
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI	NO	X	
Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 con corte al 31 de diciembre				


## ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Hernán Gallego Cano	Oficina de Control Interno de Gestión

## AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Identificar las metas producto de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2021 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023” – “Tu y Yo somos Quindío” realizado por la Secretaría de Planeación, de acuerdo con lo programado para el semestre, con el fin de garantizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física durante la vigencia del 2do Semestre de 2021	Hernán Gallego Cano Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

## DESARROLLO TEMATICO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 29

1 Relacionar las metas producto, con el fin de identificar a que proyectos de inversión pertenecen, a partir de ahí verificar la contratación y ejecución de la Secretaría de Aguas e Infraestructura

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2021.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura se pudo establecer que la Secretaria de Aguas e Infraestructura tiene veinte (20) Metas distribuidas en las cuatro Líneas Estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

#### ESTRATEGIA 1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD

**Programa: Promoción de Acceso a la Justicia "Tu y Yo con Justicia"**

**BPIN-202000363-0017**

**Código 1202019**


**Meta:** Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados – tres (03)

**INDICADOR:** Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2021 de \$ 24'750.000.00. recursos ordinarios y \$1'000.000,00 recursos del superávit. De los cuales comprometió \$ 22'616.827.00, lo que corresponde al **91,38 % de la asignación, lo cual representa la EFICIENCIA**

Y como Meta física la secretaria tiene dentro del Plan de Acción para el 2021, la infraestructura de 3 Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada.

**EVIDENCIA:** Se realizaron visitas técnicas a la Infraestructura de las Instituciones de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 29

Seguridad del Estado con procesos constructivos en los siguientes puntos:

- 1-Visita técnica Batallón de alta montaña No 5, verificación de medidas y elaboración de presupuestos para presentarlos a la jefatura social.
- 2-Ejecución permanencia en Calarcá.
- 3-Adecuación de campo de tiro batallón de servicios / Ejecución de estudios previos

Y en el segundo semestre la Secretaria de Aguas e Infraestructura ejecuto las obras objeto de las visitas técnicas realizadas en el primer semestre así:

Ejecutaron obras de mejoramiento a tres (3) Instituciones de Seguridad del Estado:

- 1- Permanencia en Calarcá (obras de impermeabilización cubierta, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas y reforzamiento de muros perimetrales en lámina).
- 2- Batallón de Servicios Armenia (Adecuación alojamiento para la tropa: Cambio de ventanería, estuco y pintura), instalación de aire acondicionado e instalación redes eléctricas e informáticas de la sala de sistemas.
- 3- Batallón de Alta Montaña Bamur Génova (Adecuación alojamiento para la tropa: Cambio de cubierta, instalación paredes en súper board, estuco y pintura).

**Siendo su Eficacia del 100,00%**

Observación de la OCIG: De acuerdo con el Indicador para esta Meta, de construir, mejorar, ampliar, mantener y/o reforzar, a la infraestructura de Instituciones de Seguridad del Estado, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaría de Aguas e Infraestructura cumplió con el objeto de 3 adecuaciones con mejoramientos de las instalaciones a tres (3) instalaciones de seguridad del estado como son Permanencia de Calarcá, Batallón de Servicios Armenia y Batallón de Alta Montaña de Génova.

**Programa: Prestación de Servicios de Salud "Tu y Yo con servicios de Salud"**

**Código KPT. 1906**

**BPIN-202000363-0018**

**Código 1906015**

**Meta:** Infraestructura Hospitalaria con procesos constructivos y/o mejorados, y/o ampliados y/o mantenidos, y/o reforzados

**INDICADOR:** Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada, con una (1) para la vigencia 2021

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2021 de \$ 167'179.133,00. recursos ordinarios y \$ 292'567.846,00 recursos del superávit.

De los cuales solo comprometió \$ 6'800.000,00 de los recursos ordinarios, lo que



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 29

**corresponde al 1,00 % de la asignación, siendo esta su EFICIENCIA EN LA VIGENCIA 2021,**

Como Meta física la secretaría tiene dentro del Plan de Acción para el 2021, Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada una (1)

**EVIDENCIA:** Se realizaron visitas técnicas a la Infraestructura hospitalaria en los siguientes puntos:

- 1- Elaboración estudios previos reparación de cubierta Hospital San Vicente de Paul Salento / Presupuesto, APUs, especificaciones técnicas.
- 2- Visita técnicas de inspección para el mantenimiento y mejoramiento del Hospital de Barcelona.

Para el segundo semestre de la vigencia 2021 la secretaria de Aguas e Infraestructura nos presenta el proceso de ejecución la II Fase del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS, con una ejecución de obra del 82.56% incluye remodelación, modernización, equipamiento del piso 3 edificio 1 (correspondiente a 14 habitaciones para hospitalización de gineco-obstetricia) , piso 4 del edificio 3 (correspondiente a 17 habitaciones para hospitalización general) y Sub estación Fase 2 con recursos del Sistema General de Regalías SGR.

**Siendo su Eficacia del 0,00%**

Observación de la OCIG: De acuerdo con el Indicador para esta Meta el cual contempla procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados realizados, a la infraestructura Hospitalaria del departamento del Quindío, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaría de Aguas e Infraestructura no ha cumplido con ésta Meta durante la vigencia 2021, solo ha adelantado las visitas con el fin de elaborar diseños, presupuestos y poder realizar la contratación y ejecución de las obras a realizar, la evidencia relacionada con el Hospital San Juan de Dios es un proyecto que la Secretaría viene ejecutando desde la administración pasada y no corresponde al Plan de desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2021 – 2023

**Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"**

**BPIN\_ 202000363-0050**

**Código 2201062**

**Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018  
Página 5 de 29

**INDICADOR:** Infraestructura de Instituciones Educativas construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada – 15 instituciones para la vigencia 2021

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2021 de \$ 1.765'974.462,20 recursos de la estampilla Pro-desarrollo de los cuales la SAI comprometió en la vigencia 2021 \$ 298'522.254,00 **lo que equivale a un 16,90 % de los recursos comprometidos en la vigencia 2021, siendo ésta su EFICIENCIA**

**Evidencias:** En el primer semestre la SAI realizó:

La Secretaría de Aguas e Infraestructura realizó estudios previos para el Mantenimiento de la infraestructura Educativa y se envió a revisión por parte de jurídica incluyendo las siguientes instituciones:

- 1- Calarcá El Robledo
- 2- Calarcá Instituto Calarcá
- 3- Calarcá San Rafael
- 4- Calarcá Segundo Henao
- 5- Calarcá Tecnológico
- 6- Génova Instituto Génova
- 7- Génova San Vicente de Paul
- 8- La Tebaida Instituto Tebaida
- 9- Montenegro Fundadores
- 10- Pijao Instituto Pijao
- 11- Córdoba José María Córdoba

Se está realizando estudios previos para la realización de BATERIAS SANITARIAS

- 1- Calarcá General Santander
- 2- Calarcá Román María Valencia
- 3- Circasia libre principal
- 4- La Tebaida Luis Arango Cardona principal
- 5- La Tebaida Gabriela Mistral principal
- 6- Montenegro Santa María Goretti principal
- 7- Montenegro Los Fundadores Francisco José de Caldas
- 8- Quimbaya Mercadotecnia principal
- 9- Quimbaya Policarpo Salavarieta

Sus avances con los recursos están evidenciados en realización de visitas técnicas, caracterización y levante de presupuesto a Instituciones Educativas a intervenir.

Para el Segundo semestre la Secretaria nos presenta las siguientes evidencias:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 29

Se realizó mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones y/o escenarios públicos a 5 Instituciones Educativas mediante convenio No. 063 de 2021 con la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA por \$1.062.662.479,64 con un aporte por parte de la secretaria de Aguas e Infraestructura de \$158.321.359 para la intervención de:

Mantenimiento y mejoramiento de equipamientos colectivos comunitarios e instituciones educativas en el municipio de Montenegro

1. Institución Educativa María Goretti Sede Santa María Goretti: Dentro de las actividades realizadas se pueden resaltar, entre otras, limpieza y rejuvenecimiento de fachadas, mantenimiento preventivo de cubiertas, mantenimiento preventivo de canales de aguas lluvias, aplicación de estuco y pintura en general.

2. Institución Educativa General Santander: Sede General Santander, Sede Jesús María Obando: Dentro de las actividades realizadas se pueden resaltar, entre otras, limpieza y rejuvenecimiento de fachadas, mantenimiento preventivo de cubiertas, mantenimiento preventivo de canales de aguas lluvias, aplicación de estuco y pintura en general.

3. Institución Educativa Montenegro Sede Instituto Montenegro, Sede Rafael Uribe Uribe: Dentro de las actividades realizadas se pueden resaltar, entre otras, limpieza y rejuvenecimiento de fachadas, mantenimiento preventivo de cubiertas, mantenimiento preventivo de canales de aguas lluvias, aplicación de estuco y pintura en general.

4. Institución Educativa Marco Fidel Suarez

Sede la Esperanza: Dentro de las actividades realizadas se pueden resaltar, entre otras, limpieza y rejuvenecimiento de fachadas, mantenimiento preventivo de cubiertas, mantenimiento preventivo de canales de aguas lluvias, aplicación de estuco y pintura en general.

Mantenimiento y mejoramiento de equipamientos colectivos y comunitarios e instituciones educativas en el municipio de Filandia Quindío

5. Institución Educativa San José

Sede Educativa el Congal, Sede Educativa el Vergel: Se realizó las siguientes intervenciones, Pintura interior, pintura exterior, desmonte e instalación de cielorraso, demolición he instalación de piso, recorrido de cubierta, desmonte e instalación de tejas en mal estado.

**Siendo su Eficacia del 33,33%**

OBSERVACIONES OCIG: La SAI, aporta como evidencias la contratación de Personal Técnico y Profesional mediante la Contratación de Prestación de Servicios, en el anexo a la presente Acta un cuadro en Excel con la información de cada uno de ellos, y en el segundo semestre las obras realizadas por PROYECTA de acuerdo con el Convenio Interadministrativo celebrado entre la Gobernación del Quindío y Proyecta con una inversión de \$1.062.662.479,64 el cual contó con aportes de la Secretaria de Educación por valor de \$158.321.359,00.

La SAI tiene como Meta para el año 2021 Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 29

de quince (15); y sólo dio cumplimiento con cinco (5), esta Meta en la vigencia 2020 no se cumplió que era de nueve (09) instituciones educativas.

**Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana"**

**BPIN-20200036-0051**

**Código 3301068**

**Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural**

**INDICADOR: Infraestructura cultural intervenida – 2 PARA EL 2021**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 30'000.000,00 recursos ordinario y \$ 80'104.790,00 recursos del superávit de los cuales la SAI comprometió en la vigencia 2021 \$ 52'387.000,00 lo que equivale a un **47,58 % de los recursos de la vigencia 2021, siendo esta su EFICIENCIA**


**EVIDENCIAS:** La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia la realización de estudios previos para el mantenimiento de la infraestructura cultural, los cuales se encuentran en revisión los estudios previos por parte de la Dirección Jurídica de la secretaria, en el primer semestre.

Para el segundo semestre nos presenta, la Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta la intervención de 3 infraestructuras culturales, mediante convenio No. 063 de 2021 con la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA "Mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones y/o escenarios públicos" por \$1.062.662.479,64 con un aporte por parte de la secretaria de Aguas e Infraestructura de \$158.321.359. Se intervinieron en el municipio de Montenegro las siguientes:

1. Casa de la Cultura: mejoramiento de cielo raso, cambio de guarda escobas, pintura de fachadas y barandas además cambio de vidrio y puerta
2. Teatro la Esmeralda: mejoramiento de cielo raso, pintura de fachadas interiores, mantenimiento del equipo de bombeo del sistema hidráulico y cambio de luminarias a luces led 45 luminarias, 30 tomas corrientes y 20 salidas de iluminación
3. Vive Digital Pueblo Tapao: mejoramiento de cielo raso, demolición placa e instalación de placa liviana, pintura de fachadas interiores y cambio de luminarias a led 30 luminarias, 30 tomas corrientes y 10 salidas de iluminación.

**CON UNA EFICACIA DEL 100,00%**

**OBSERVACIONES OCIG:** Analizada la contratación del rubro en la parte Cultural la SAI

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 29

aporta que para ésta Meta ejecutó contratos de Prestación de Servicios, con el fin de llevar a cabo los estudios, sin embargo su objetivo no se ha cumplido en el primer semestre de 2021, ya que su Indicador es el de una Infraestructura Cultural intervenida para el segundo semestre nos aporta como evidencias la realización de obras en el municipio de Montenegro en el Teatro Esmeralda, en el Centro Vive Digital del corregimiento de Pueblo Tapao y en la Casa de la cultura del mismo municipio, debemos dejar constancia que estas obras fueron realizadas a través de convenio No. 063 de 2021 con la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA "Mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones y/o escenarios públicos", pero la SAI no está ejecutando las obras para el cumplimiento de la Meta.

**Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte"**

**BPIN-202000363-0052**

**Código 4301004**

**Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados)**

**INDICADOR: Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada – tres (03)**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$2.760'904.177,10 recursos de la estampilla Pro-desarrollo y del Superávit de la estampilla pro-desarrollo, de los cuales la SAI para la vigencia 2021 comprometió \$ 609'767.380,51 que **corresponde a 23,08 % siendo esta su EFICIENCIA**

**Evidencias: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencias para el cumplimiento de ésta Meta la siguiente información:**

**1- Se revisaron y ajustaron los estudios previos para el mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa de 4 ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA:**

1. 7 DE AGOSTO
2. VILLA DEL CAFÉ
3. ARCOÍRIS
4. QUINTAS DE LA MARINA.

**2.1 se realizaron estudios previos para la CONSTRUCCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIA BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO**





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 29

Para el segundo semestre de la vigencia 2021, la secretaria nos presenta las siguientes evidencias: Para el mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío realizaron 4 intervenciones:

1. Cancha vereda La India en el municipio de Filandia, se realizó replanteo de zonas verdes, excavaciones y labores de concreto en cabezales, soladado de limpieza para canales conectores además de construcción de trinchos en guadua e instalación de tuberías.
2. Sede deportiva Los Andes del municipio de Filandia, se realizó pintura de las canchas y tableros, instalación de malla contraimpacto y reparación cerramiento.
3. Estadio municipal del municipio de Génova, adecuación cancha múltiple, adecuación cancha sintética y cerramiento.
4. Coliseo Cubierto del municipio de Génova: recubrimiento sintético.

**Con una EFICACIA del 100,00%**


OBSERVACIONES OCIG: En cumplimiento del proyecto "Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindío", meta, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío para el cuatrienio y de tres (03) para la vigencia 2020, lo que va corrido de la vigencia 2021, de tres escenarios deportivos, a la fecha no ha Construido, ni ha realizado mantenimiento, ni mejoramiento ni rehabilitación de ningún escenario deportivos, solo como indica las evidencias van en realización de estudios previos, por lo cual la secretaría debe aunar esfuerzos en la realización de las intervenciones en escenarios deportivos, toda vez que a la fecha le falta por cumplir la Meta del año 2020 y la Meta para el año 2021 va en cero

Igualmente, la SAI presenta una relación de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, para adelantar las actividades relacionadas a la supervisión, vigilancia, seguimiento, control Jurídico, financiero, administrativo y a las obras físicas y procesos que se adelanta a los contratos suscritos en el cumplimiento del proyecto.

Para el segundo semestre de la vigencia 2021 la Secretaría de Aguas e Infraestructura evidencia la ejecución de obras en el municipio de Filandia en la Vereda La India en la cancha y en la Sede de Los Andes, y en el municipio de Génova adecuación de cancha múltiple y obras en el coliseo.

### **ESTRATEGIA 3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENEABLE**

**Programa: Infraestructura red vial regional. "Tú y yo con movilidad vial"**  
**BPIN-202000363-0053**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 29

**Código 2402022**

**META:** Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento

**INDICADOR:** Puente de la red vial secundaria con mantenimiento

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$77'479.710,00,00, de recursos ordinarios; del departamento vigencia 2021, la SAI comprometió recursos por valor de \$ 77'479.000,00, **para un avance de 100 % EFICIENCIA**

**EVIDENCIAS:** Como evidencia la secretaria presenta la realización del Contrato de obra No 003 de 2021 para la Infraestructura en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada cuyo objeto es "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ROBLE DE LA VIA FILANDIA – MORELIA – MONTENEGRO CÓDIGO 29BQN04, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

En el segundo semestre de 2021 la SAI nos evidencia la terminación de las obras de reparación y mantenimiento del Puente sobre el rio Roble de la vía Filandia – Morelia – Montenegro: Demolición de estructuras deterioradas, desmonte de barandas e instalaron las nuevas, pintura tipo tráfico, anclajes en varilla, garantizando la estabilidad de la estructura.

**Con una EFICACIA del 100,00%**

**OBSERVACIONES DE LA OCIG:** Revisada la matriz de contratación aportada por la SAI no aparece relacionado el Contrato No 003 de 2021, pero de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCIG, éste corresponde a la invitación Pública de Mínima cuantía No. 008 de 2021, la cual le fue aceptada al Ingeniero John Freddy Guerrero Cerón por valor de \$ 32'779.701, y se realizó el CONTRATO DE OBRA NO. 03 DE 2021, contrato que al corte del segundo semestre se encuentra terminado

**Programa: Infraestructura red vial regional. "Tú y yo con movilidad vial"**

**BPIN-202000363-0053**

**Código 2402041**

**Meta:** Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento. (130 Km)

**INDICADOR:** Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 29

Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041.54211 - 20	196.575.623,00	194.885.302,00
Superávit Recurso Ordinario	88	0308 - 2 - 3.2.1.1.3.2.4.0.2402041.44424 - 88	393.689.004,00	-
Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.2402041.42999-56	181.762.245,00	-
Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.2402041.15320-56	1.609.419.084,00	-
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.2402041.37440 - 20	15.000.000,00	-
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.2402041.42190 - 20	2.000.000,00	-
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.1.4.0.0.0.2402041.42999 - 20	2.000.000,00	-
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.1.1.0.0.0.2402041.15311 - 20	1.000.000,00	-
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.2402041.91119 - 20	9.000.000,00	7.660.000,00
Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041.54211 - 56	4.471.517.429,00	44.406.667,00
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041.33311 - 20	34.539.734,00	15.000.000,00
Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	0308 - 2 - 3.2.2.2.5.0.0.0.2402041.33311 - 56	1.191.902.494,00	-
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.1.1.3.2.8.0.0.2402041.87156 - 20	20.000.000,00	20.000.000,00
Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	0308 - 2 - 3.2.1.1.3.2.8.0.0.2402041.87156 - 56	184.215.818,00	-
Recurso Ordinario	20	0308 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.0.2402041.64119 - 20	1.000.000,00	1.000.000,00
Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	0308 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.2402041.33380 - 56	99.073.447,00	-
Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	0308 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.2402041.91119 - 56	60.433.000,00	-
TOTALES			8.473'127.878,00	282'951.969,00

Para un total de recursos para ejecutar en esta Meta en la vigencia 2021 de \$ 8.473'127.878, la SAI comprometió recursos por valor de \$, 282'951.969,00 para un avance de 3,00 % SIENDO ESTA SU EFICIENCIA

Evidencias: La secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la Dirección vial presenta las siguientes evidencias, para el cumplimiento de la Meta en la vigencia 2021:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 29

Realizó Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención en las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío de la infraestructura vial en 227.35 kms, en los Municipios de la siguiente forma:

### Salento

- Vereda Palestina: 4,77
- Vereda Llano Grande: 2,56
- Vereda San Juan de Carolina: 1,81
- Vereda San Juan de Carolina.2.86
- Vereda la Nubia - Juan Bosco 1.9
- Vereda Los Pinos 1.48
- Vereda Palo Grande 2.5
- Vereda Canaán 1.58
- Conformación vía que conduce de la Vereda San Juan de Carolina al cementerio de Circasia 2
- Conformación vía que conduce de la Vereda La Nubia a la Vereda Chaguala 5
- Conformación de vía, conformación de cunetas y limpieza de obras de drenaje, de la vía que conduce de la Vereda la Nubia a la vereda el castillo, línea divisoria con la vereda chaguala, se utilizaron 42 mts<sup>3</sup> de material de peña para nivelar la vía. 2.5
- Reparcho de la vía autopista del café a Salento se interviene la vía con la cuadrilla de vial. 0.8
- Reparcho de la vía de la vereda palestina a Salento se interviene la vía con material y la cuadrilla de vial. 3
- Reparcho de la vía de la vereda los pinos a la vereda la Nubia se interviene la vía con material y la cuadrilla de vial. 2.8

### Armenia

- Conformación vía de la Vereda la India. 6.7
- Conformación vía de la Vereda El Edén 4
- Conformación vía de ingreso a la Vereda Titina 0.04
- Conformación y nivelación, ampliación de vía, conformación de cunetas y descoles, regado de material, configuración de cunetas, y limpieza de obras de drenaje, vereda la india. 1
- Conformación y nivelación, ampliación de vía, conformación de cunetas y descoles, regado de material, configuración de cunetas, y limpieza de obras de drenaje, vereda la india. 5
- Reparcho de la vía de la vereda hojas ancha a circasia, se interviene la vía con la cuadrilla de vial.0.3

### Circasia

- Vereda pinares - la siria 0.9
- Vereda Buenavista 1.5

### Quimbaya



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 29

- Mantenimiento de la vía, conformación y limpieza de cunetas, desbasure, limpieza de obras de drenaje, regado material en la vía que conduce a la vereda el jazmín del municipio de Quimbaya. 2.3
- Mantenimiento de la vía, conformación y limpieza de cunetas, desbasure, limpieza de obras de drenaje, en la vía que conduce a la vereda el jazmín del municipio de Quimbaya. 4.7
- Mantenimiento de la vía, conformación y limpieza de cunetas, desbasure, limpieza de obras de drenaje, en la vía que conduce a la vereda Guaymaral del municipio de Quimbaya. 1
- Mantenimiento de la vía, conformación y limpieza de cunetas, desbasure, limpieza de obras de drenaje, en la vía que conduce a la vereda puerto Alejandría. 4

### **Córdoba**

- Conformación de vía alterna que conduce de la Vereda Río Verde al casco urbano del municipio de Córdoba 0.08
- Conformación de vía Vereda media cara 0.8
- Conformación de vía alterna que conduce de la vereda rio verde al casco urbano del municipio de Córdoba, se utilizaron 140 mts<sup>3</sup> de material de péña, 56 mts<sup>3</sup> de tierra para lleno, se transportó 60mts<sup>3</sup> subbase de agregados éxito al punto de trabajo 0.08
- Conformación de vía vereda media cara, vereda la soledad, vereda Bellavista. 0.8
- Conformación y nivelación, ampliación de vía, conformación de cunetas y descoles, configuración de cunetas, y limpieza de obras de drenaje, vereda la Golconda. 3.1
- Conformación de vía alterna que conduce de la vereda rio verde al casco urbano del municipio de Córdoba, se utilizaron 28 mts<sup>3</sup> de material fresado. 0.1
- Conformación de la vía conduce de la vereda bellavista y la vereda Galicia en el municipio de Córdoba, se utilizaron 28 mts<sup>3</sup> de material fresado. 0.2

### **Pijao**

- Mantenimiento de la vía, conformación y limpieza de cunetas, desbasure, limpieza de obras de drenaje, regado material en la vía que conduce a la vereda las guacas - la maicena - Pijao, del municipio de Pijao. 10
- Mantenimiento de la vía, conformación y limpieza de cunetas, desbasure, limpieza de obras de drenaje, regado material en la vía que conduce a la vereda las guacas, del municipio de Pijao. 0.5

### **La Tebaida**

- Conformación de vía de la Vereda Mirabeles 4
- Vereda la Argentina, finca El Cinco, Centro Vacacional Gaviotas, finca Rivaravia 1.86
- Vereda la padilla, Vereda la plata 2.10
- vereda argentina, finca El Cinco, vereda la plata. 3.18
- Parcheo en la vía del aeropuerto, parcheo en la vía de la vereda la argentina. 5

### **Montenegro**

- Conformación de vía Pueblo Tapado 1



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 29

- Conformación de vía pueblo tapado, vereda la concha se utilizaron 14 mts<sup>3</sup> de material de peña gruesa para conformar y nivelar la vía. 1
- Levantamiento de carpeta asfáltica, conformación de la rasante, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas de la vía once casas la urania, corregimiento pueblo Tapao, se utilizaron 24 mts<sup>3</sup> de material de fresado para la capa de rodadura. 1.5
- Levantamiento de capa de material, conformación de la rasante, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas de la vía que conduce de la vereda la esmeralda a la vereda Nápoles, se utilizaron 28 mts<sup>3</sup> de material de fresado y 7 mts<sup>3</sup> de material de peña para la capa de rodadura. 1.5
- Conformación de la rasante, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas, nivelación de la vía de la vereda el prado a la vereda Guatemala, se utilizaron 21 mts<sup>3</sup> de material de peña para la capa de rodadura. 3
- Conformación de la rasante, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas, nivelación de la vía de la vereda Guatemala a la vereda el diamante, se utilizaron 21 mts<sup>3</sup> de material de peña para la capa de rodadura. 1.2
- Conformación de la rasante, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas, nivelación de la vía de la vereda Guatemala a la vereda el diamante, se utilizaron 21 mts<sup>3</sup> de material de peña para la capa de rodadura. 1
- Ampliación de vía, recogida de basura, conformación de cunetas y limpieza de obras de drenaje, vía de la vereda la paloma. 2
- Reparcho de la vía entrada en el punto el cruce hasta la vereda cantores se interviene la vía con la cuadrilla de vial. 0.15
- Reparcho de la vía entrada nueve, la vereda la paloma se interviene la vía con la cuadrilla de vial. 0.15
- Reparcho de la vía entrada nueve, la vereda la paloma se interviene la vía con la cuadrilla de vial. 1
- Reparcho de la vía que conduce de armenia a pueblo tapado, con la cuadrilla de vial. 0.7

#### **Calarcá**

- Conformación de la rasante, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas de la vía de la vereda chaguala a la variante. 1.30
- Conformación de la rasante, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas de la vía de la vereda travesías ramal el oso. 3
- se nivela la vía y se conforma, después de recoger el derrumbe que taponó la vía en la vereda el Danubio. 2
- Mantenimiento de la vía, conformación de cunetas, desbasure y regado material en la vía que conduce de quebrada negra en la vereda el Danubio hasta el límite y descenso de la vía al municipio de Córdoba 1.5
- Conformación de la vía, conformación de cunetas, desbasure, regada de material, de la vía que conduce al resguardo indígena embera en la vereda la Virginia. 0.3
- Conformación de la vía, conformación de cunetas, desbasure, regada de material, de la vía que conduce de la vereda la granada y la vereda Guayaquil. 0.8



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 29

- Conformación de la vía, conformación de cunetas, desbasure, regada de material, de la vía que conduce al resguardo indígena embera en la vereda la Virginia. 2
- Conformación de la vía, conformación de cunetas, desbasure, regada de material, de la vía que conduce al resguardo indígena embera en la vereda quebrada negra. 1
- Vereda la Romelia, Vereda la Chichonera, Vereda la Guamera y ramal Guacari 6,6
- Vía La Romelia 1.9
- Ramal Guamera
- Vía la Chichonera 4.54
- Ramal Guacari 0.6
- El Naranjal 2.1
- Travesías 2

**Filandia**

- Vereda la cauchera 1.7
- vereda la cauchera 5.25
- vereda el placer 4.59
- Vereda la cauchera:0.25
- Vereda rincón: 3,6,
- Vereda delgaditas:0,9
- Vereda bolinillos: 0,8
- Vereda buenavista:0,9
- Vereda el vergel: 2,39
- Vereda Argensur: 2.8
- Vereda bizcocho:1,9
- Vereda balastrera:3,06
- Vereda palmera:1,2
- Vereda palmera: 2,6
- Vereda Morelia: 1,5
- Vereda lotería: 4,3
- Vereda castalia: 1,37
- Vereda arabia: 1,2
- Vereda la india - la arabia: 2,38

**Avance de la Meta al 100,00%. (Eficacia)**

OBSERVACIONES OCIG: La OCIG, analizada las evidencias aportadas por la SAI, estable que de 130 Kms. Que debía atender en la vigencia 2021 atendió 227,35 kms. De mantenimiento de vías terciarias del departamento del Quindío, dando un cumplimiento casi del 200%, lo cual es satisfactorio para la Secretaria, pero igual debemos manifestar que en cuanto a la eficacia es decir lo relacionado con los recursos asignados para la vigencia 2021 sólo comprometieron el 3 %, lo que nos indica la falta de planeación por parte de la Secretaria respecto a esta Meta.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 29

La OCIG, y teniendo en cuenta los grandes desafíos que en el orden de Atención a desastres debe atender el Departamento por causa del cambio climático y la topografía del Departamento, se debe coordinar con la UDEGERD y con las oficinas de Atención de desastres de los municipios con el fin elaborar y ejecutar obras relacionadas con la mitigación y atención a desastres del riesgo, con el fin de dar cumplimiento a la Meta y al indicador que corresponde a Obras de infraestructura para la mitigación y atención a desastres realizadas y no como la evidencia en remoción de derrumbes que corresponde a otra indicador.

**Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"**

**BPIN- 202000363-0054**

**Código 2402118**

Meta: Estudios y diseños de infraestructura vial – seis (06)

INDICADOR: Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 40'000.000,00, de recursos ordinarios, de los cuales ha comprometido \$9'000.000,00 **siendo su ejecución del 22,50 % (EFICIENCIA)**

EVIDNCIA: La SAI presenta como evidencia para el cumplimiento de la Meta Estudios y diseños de infraestructura elaborado la revisión del presupuesto de los estudios Elaboración estudios y diseños de Infraestructura vial en el Departamento de Quindío de la vía Pijao Guacas Génova se encuentra en etapa de revisión jurídica.

En el segundo semestre la SAI presenta las evidencias para el cumplimiento de la Meta los estudios realizados en infraestructura vial los siguientes:


1. Río Verde Pijao Módulo 4 – con el fin de terminar la ejecución del proyecto que se adelanta con recurso del SGR.
2. Picota uno y dos en el municipio de Buenavista

**Avance del 33,33% (EFICACIA)**

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Esta Meta contempla seis (6) Estudios y diseños para la vigencia 2021, al término de la vigencia 2021 la Secretaria de Aguas e Infraestructura solo ha realizado dos estudios de pre-inversión en infraestructura vial, lo cual deja a la Secretaría, con un avance muy poco la vigencia lo cual refleja la baja Eficacia y la Eficiencia.

**Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido**



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 29

**ambiental"**

**BPIN-202000363-0055**

**Código 3205010**

**Meta:** Obras para estabilización de taludes realizadas – DOS (02)

**INDICADOR:** Obras para estabilización de taludes realizadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 100'000.000,00, de recursos ordinarios, y \$ 1.318'000.000,00 recursos del superávit, de los cuales ha comprometido \$ 64'515.000,00 siendo su ejecución **del 5,00 % siendo esta su EFICIENCIA EN LA VIGENCIA 2021**

**EVIDENCIAS:** La Secretaría presenta como evidencia para el cumplimiento de ésta Meta para la vigencia 2021 un proceso para la Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío proceso de Licitación Pública No 01 para la "CONSTRUIR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE BANCA EN 9 PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE INTERCOMUNICA A GÉNOVA CON LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CAICEDONIA EN EL NORTE DEL VALLE Y LOS MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" pendiente de firma de acta de inicio.

**Avance 0,00% EFICACIA**

**OBSERVACIONES DE LA OCIG:** Si bien es cierto la SAI adelanta el estudio para la Estabilización de la Banca en 9 puntos críticos de la vía Génova a Caicedonia, el Indicador es las Obras para estabilización de taludes realizadas, y éste se encuentra en procesos de Licitación Pública, en el segundo semestre el avance solo está en la adjudicación de la obra y en espera de inicio de las obras, de igual manera la Meta es la de dos (02) obras de infraestructura

**Programa:** Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

**BPIN-202000363-0056**

**Código 3205021**

**Meta:** Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío – dos (02)

**INDICADOR:** Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 29

de \$844'308.067,00, de recursos ordinarios, de los cuales comprometió en la vigencia 2021 \$367'946.075,79 siendo su ejecución del **44,00 %** siendo esta su **EFICIENCIA EN LA VIGENCIA 2021**

**EVIDENCIAS:** Se realizaron 2 obras de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío:

1. Construcción obras de estabilización y rehabilitación de la vía rio verde - Pijao (cód. 40qn03): muros de contención a lo largo de la vía.
2. Estabilización de la vía Córdoba - Carniceros., se construyó un muro de contención.

Adicionalmente se removieron un total de 5.879 mts<sup>3</sup> en diversas zonas de los Municipios del Departamento, por emergencias que se presentaron debido a la ola invernal.

**Avance 100,00% EFICACIA**

**OBSERVACIONES DE LA OCIG:** La SAI adelantó obras de estabilización de taludes en vías del departamento como son las vías Río Verde – Pijao y de la vía Córdoba – Carniceros, igualmente atendió las emergencias de deslizamientos debido a la ola invernal con la remoción de material provenientes de derrumbes que se presentaron en las vías del departamento tanto secundarias como terciarias, en colaboración con los municipios.

**Programa: Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo con vivienda digna"**

**BPIN-202000363-0057**

**Código - 4001015**

**Meta: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas - cincuenta (50)**

**INDICADOR: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 20'000.000,00, recursos ordinarios y \$ 100'000.000,00 recursos de la estampilla pro-desarrollo, de los cuales no comprometió ningún recurso a la vigencia 2021, **para un 0,00 % (EFICIENCIA)**

**EVIDENCIAS:** La SAI no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de ésta Meta y tiene como Indicador el mejoramiento de viviendas de interés social mejoradas de 50 para el año 2021.

**Con un avance del 0,00 % en su EFICACIA**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 29

OBSERVACIONES OCIG: Para el cumplimiento la SAI para el cuatrienio tiene una Meta de 300 Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas, y para la vigencia de 2021 tiene una Meta de cincuenta (50), lo cual nos lleva a recomendar que la SAI debe de enfocarse en el cumplimiento de la Meta, porque a la fecha no presenta ningún avance y en el año 2020 solo ejecuto diez (10) viviendas mejoradas.

### **ESTRATEGIA 3. TERRITRIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENEBLE**

**Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. "Tú y yo con calidad del agua"**

**Programa: Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío  
BPIN-202000363-0014**

**Código 4003018**

**Meta: Alcantarillados construidos**

**INDICADOR: Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas –UNA (01)**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para la vigencia 2021 de \$ 852'718.865,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales comprometió recursos por \$ 852'718.865,00 **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIAS)**

**EVIDENCIAS:** En el marco de cooperación y apoyo financiero suscrito con el MVCT, se expidieron el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, con el fin dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable a través del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA. El proyecto que se ejecutará se denomina "CONSTRUCCION DEL COLECTOR HAWAI EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA", obra que se encuentra en ejecución.

La SAI para esta Meta cumple con un 0,00 % de EFICACIA para el año 2021, Toda vez que la Meta es de construir una Planta de tratamiento y la evidencia presentada aparece en construcción mas no terminada, igual no presenta cual es el avance de la obra a 31-12-2021, **con el fin de poder calificar su EFICACIA QUE ES DEL 0,00%**

OBSERVACIONES OCIG: La SAI a través del Plan Departamental de Aguas debe tener en cuenta los compromisos adquiridos en la Consultoría realizada en la vigencia anterior con el fin de darle cumplimiento al Plan aprobado por parte del MVCT (Ministerio de Vivienda Ciudad



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 29

y Territorio) y a la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindío)

### **CODIGO-4003025**

**Meta:** Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado – cuatro (04)

**INDICADOR:** Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 230'774.762,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico, \$ 450'000.000,00 recursos de la estampilla pro-desarrollo, \$ 155'000.000,00 recursos superávit de la estampilla pro-desarrollo y \$ 18'429.556,00 recursos de superávit para un total de \$ 854'204.317,00 de los recursos del SGP, de los cuales comprometió en la vigencia 2021 \$ 410'737.781, **siendo su avance de un 48,00% (EFICIENCIA)**

**EVIDENCIAS:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura en el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.

Con recursos de estampilla Pro Desarrollo se financiaron 2 Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana:

1. "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA" suscrito por medio del Contrato de Obra No 008 de 2021 con fecha de terminación del 30 de septiembre de 2021 terminado y liquidado al 100%.

2, "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA IMPES EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO", suscrito por medio del Contrato de Obra No. 013-2021, el cual se terminó el 30 de diciembre de 2021, con recibido a satisfacción.

De otra parte, se encuentra en proceso de ejecución las siguientes obras:

\* OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" adjudicado por medio del Contrato de Obra No 004 de 2021 con fecha de inicio del 2 de agosto de 2021 y avance de obra del 11%.

Igualmente, mediante ordenanza de la Asamblea Departamental al 31 de diciembre de 2021, contaban con aprobación de vigencias futuras las siguientes obras:

- OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 29

#### MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

- OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO.

En tal sentido con la autorización de vigencias futuras se continuo con el proceso de publicación de pliegos definitivos; respuesta a observaciones de los posibles oferentes; de tal manera que en enero del 2022 se pueda adjudicar las citadas obras.

#### **Presenta un avance del 50,00% en su EFICACIA**

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con la información aportada por el PDA, se evidencia el cumplimiento de la Meta para la vigencia 2021 en un 50% porque solo cumplieron con 2 de los 4 proyectos que debían realizar en la vigencia 2021, queremos manifestar que el PDA cuenta con el personal idóneo y capacitado para lograr mayores rendimientos en el cumplimiento de las Metas.

#### **Código – 4003026**


Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales – uno (01)

Indicador: Proyecto de acueducto y de manejo de aguas residuales en áreas rurales financiadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 785'236.459,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: A través del Plan Departamental de Aguas, nos evidencia En el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico; no obstante, el proyecto no se ejecutó ya que se encuentra pendiente de viabilización en ventanilla regional, por lo tanto, esta meta queda pendiente de reprogramación para el 2022.

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con la información aportada por el PDA, se evidencia el no cumplimiento de la Meta para la vigencia 2021, toda vez que a la fecha teniendo los recursos para realizar el apoyo financiero a un proyecto rural en una comunidad indígena no ha realizado ni ejecutado ningún proyecto.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 29

**Código – 4003028**

Meta: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico – cuatro (04)

INDICADOR: Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 279.000.000,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales no ha comprometió ningún recurso, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: Se realizaron 4 eventos de educación informal en agua y saneamiento básico, en el cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA. enmarcados en el Plan de Gestión Social 2021; con las siguientes estrategias:

- \* Evaluador de competencias laborales.
- \* Congreso Nacional Agua al Campo.
- \* Se capacito a más de 3500 personas en temas de cuidado del agua.
- \* Se capacitó a 13 clubes defensores del agua y se realizó concurso de los mismos.

**Con un avance del 100,00% en su EFICACIA**

**Código – 4003042**

Meta: Estudios de pre inversión e inversión – tres (03)


INDICADOR: Estudios o diseños realizados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 629'000.00,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales, En el cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: La dirección del Plan departamental de Aguas de la SAI, nos presente como evidencias para el segundo semestre de 2021 para el cumplimiento de esta Meta lo siguiente:

Se ejecutaron 3 estudios y diseños:

1. Contingencia de La Tebaida
2. Tramite de permisos ambientales para acueductos rurales
3. Descarga Salento

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 29

En el marco de cooperación y apoyo financiero suscrito con el MVCT, se expidieron el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, con el fin dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable a través del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA.

**Con un avance del 100,00% en su EFICACIA**

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Los anteriores proyectos fueron elaborados en la vigencia 2020, quedaron listo para la contratación en la vigencia 2021, para la actual vigencia la SAI tiene como Meta la realización de tres (03) nuevos proyectos, de los cuales no presenta ningún estudio a la fecha de corte a 30-06-2021.

**Código – 4003006**

Meta: Documentos de planeación.

INDICADOR: Documentos de planeación elaborados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$100'000.0000,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales en el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico para la implementación de la política una vez aprobada, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura a través del Plan Departamental de Aguas – PDA actualmente se encuentra en proceso de revisión La Política Pública de Residuos con el fin de ser presentada nuevamente a la Asamblea Departamental para su posterior adopción.

**Siendo su EFICACIA DEL 0,00%**

OBSERVACIONES OCIG: Dejamos constancia que el Plan Departamental de Aguas – Secretaría de Aguas e Infraestructura no ha adelantado el documento final de ésta Política Pública con el fin de presentarla a la Honorable Asamblea Departamental para su trámite y aprobación y posterior adopción por parte del Departamento del Quindío

**ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 24 de 29

**Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "**

**BPIN-202000363-0058**

**Código – 4599016**

Meta: Infraestructura Institucional o de Edificios Públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados – cuatro (04)

INDICADOR: Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$218'394.939,00, recursos ordinarios y recursos del superávit, de los cuales comprometió \$132'461.956,00 para una ejecución del **61,00%** siendo ésa su **EFICACIA**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia para el segundo semestre de la vigencia 2021 la siguiente información:

La realización, mantenimiento y mejoramiento a 3 infraestructuras de institucionales o de edificios públicos en el Departamento del Quindío, así:

- 1- Remodelaciones y mejoramientos en Centro Administrativo Departamental (CAD/Armenia) (secretaría de Familia piso 1, parqueaderos, secretaría de Hacienda)
- 2- Centro de Convenciones- (mantenimiento a la infraestructura)
- 3 - Edificio de salud pública- Laboratorio Armenia. (mejoramiento a la infraestructura)

Se realizó diseño en 2D y 3D, presupuesto, apus, especificaciones técnicas, estudio del mercado PAPSO, matriz de riesgo, cronograma de obra, estudios previos y calificación de las propuestas de los proponentes en el CAD.

**Con un avance del 75,00% en su Eficacia**

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Para esta Meta la secretaría de Aguas Infraestructura como Indicador de la Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada, cuatro (4) obras de las cuales evidencia la ejecución de tres proyectos, y el Indicador nos determina cuatro (4) Sedes Intervenido.

**Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento**

**BPIN-202000363-0059**

**Código – 4502003**





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 25 de 29

**Meta:** Salones comunales adecuados – dos (02)

**INDICADOR:** Salones comunales adecuados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$31'601.460,00, recursos ordinarios, de los cuales comprometió en la vigencia 2021 \$ 31'492.810,67 con un avance de un 99,65% siendo esta su EFICACIA

**EVIDENCIAS:** La Secretaría de Aguas e Infraestructura nos presenta como evidencias del cumplimiento de la Meta para la vigencia 2021:

La adecuación de 3 salones comunales y/o casetas comunales en los diferentes barrios del departamento:

1. Salón comunal del barrio Valdepeñas en el Municipio de Calarcá, se realizó enchape en paredes, pintura, instalaciones eléctricas y ajustes en la cubierta.
2. Salón comunal del barrio La Huerta en el municipio de Calarcá, se realizó instalaciones eléctricas, pintura, enchape de paredes y cubierta de cielo Razo.
3. Salón comunal Playa Rica en el corregimiento de Barcelona Quindío, se realizó pintura, bajante de agua, instalaciones hidráulicas sanitarias, enchape de paredes.

**Para una EFICACIA del 100,00%**

**OBSERVACIONES OCIG:** La SAI presenta un avance en el cumplimiento de esta Meta en el segundo semestre de la vigencia 2021, la cual es la de realizar dos (02) salones comunales adecuados, y nos presentan evidencias de tres salones y utilizando la totalidad de los recursos asignados.

## **ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

**PROGRAMA:** "Productividad y competitividad de las empresas colombianas".  
**BPIN-202000363-0020**  
**Código – 35020391**

**Meta:** Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico

**INDICADOR:** Proyectos de Infraestructura turística apoyados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$1,00 recursos ordinarios, de los cuales comprometió en la vigencia 2021 \$ 0,00 con un avance de un 0,00% siendo esta su EFICACIA



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 26 de 29

**EVIDENCIAS:** La Secretaría de Aguas e Infraestructura no presenta evidencias del cumplimiento de la Meta para la vigencia 2021

**Para una EFICACIA del 0,00%**

**OBSERVACIONES OCIG:** La SAI no presenta evidencias para el cumplimiento de la Meta, de igual manera se debe aclarar que no le fue asignado presupuesto para ejecutarla, pero tampoco evidencia haber solicitado recursos con destino al cumplimiento de la Meta.


### **EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

El análisis a las áreas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Vial, Social, PDA (Plan Departamental de Aguas) y al grupo técnico de la Secretaria, teniendo como referentes el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada.

Con el resultado de las evidencias aportadas, y analizadas por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión con la relación al cumplimiento de las metas de la Secretaria dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, la relación de las metas producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno mediante Circular No S.A. 60.07.01-00066 del 25 de enero de 2022 y Evidencias aportadas por la Secretaria de Aguas e Infraestructura correo institucional oficio S.A.I.S.V.82.145.01 de 04 de abril de 2022 y un Anexo en CD con las evidencias al cumplimiento a las Metas producto, y el Anexo No 07 publicado por la Secretaría de Planeación Departamental con corte al 31 de diciembre de 2021, para el cumplimiento de la totalidad del Plan de Desarrollo, se solicita por parte de la Oficina de control Interno para que la Secretaria de Aguas e Infraestructura, aporte toda la información detallada de cada una de las Metas relacionadas con el fin de que la evaluación al Plan de Desarrollo muestre un avance lo más acertado de las Metas asignadas a la secretaria en el segundo semestre de la vigencia 2021,

**DEBILIDADES:** La baja ejecución y la falta de compromiso de la secretaria en el cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023 apenas el 02 de junio de 2020 por parte de la Honorable Asamblea Departamental y la expedición del Decreto No 546 del 15 de octubre de 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023.

La Emergencia Sanitaria declarada por la OMS y adoptada por la República de Colombia y el Departamento del Quindío relacionada con la Pandemia relacionada con el COVID-19,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 29

**FORTALEZAS:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, igualmente una asignación de unos muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo.

**RECOMENDACIONES:** La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita a la Secretaría de Aguas e Infraestructura realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas, para que se revise el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 - 2023, que implementó el Gobierno Departamental para que en el tercer año de gobierno se cumplan las actividades que se programen para la vigencia 2022, igualmente revisar las Metas al corte de los dos primeros años se encuentran con avance de 0,00% en su eficacia. Se tienen varios estudios realizados con el fin de ser contratados y ejecutados para darle cumplimiento a su ejecución.

Igualmente, revisar las Metas que quedaron acumuladas para las vigencias 2020 y 2021 con el fin de dar cumplimiento a dicho Plan y no dejar acumular actividades sin cumplimiento para los años subsiguientes (2022-2023), igualmente analizar las Metas de las cuales no se ejecutó tanto la meta física como la meta presupuestal, igual en las metas en las cuales la ejecución presupuestal difiere bastante del cumplimiento físico de la meta.

La Oficina de control Interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 202 - 2023, para la vigencia 2021, analiza el bajo nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA COMO EN LA EFICACIA, a las metas asignadas para la vigencia, pues su cumplimiento en cuanto a la EFICACIA ALCANZA SOLO EL 25 %, es decir de los recursos asignados sólo comprometió una cuarta parte de ellos, y si analizamos la ejecución material solo de las 20 Metas solo nueve (9) se cumplieron al 100 % y nueve (9) tuvieron un porcentaje de 0 % en su ejecución.

Igualmente tenemos metas que alcanzaron el 100 % de ejecución en obra, pero de los recursos asignados solo comprometieron el 3%, lo que nos indica una falta de planeación entre lo presupuestado y lo ejecutado, y así podemos mencionar varias metas como el caso la de infraestructura deportiva con un 100 % en su ejecución material, pero con recursos sólo del 23%.

De igual manera tenemos una meta en especial que no se ejecutó en la vigencia 2020 y tampoco el 2021, como es la de mejoramiento de vivienda, y las acciones tendientes al cumplimiento un se han desarrollado en el 2020 un convenio con el municipio de Pijao que no se llevó a cabo y en el 2021 un convenio con Proyecta que tampoco se dio cumplimiento.

#### OBSERVACIONES FINALES

Igualmente queremos destacar que la Secretaría de Aguas e Infraestructura tuvo una asignación de Recursos para la Vigencia 2021, para cumplir con las Metas del Plan de Desarrollo:

**PRESUPUESTO**

**PORCENTAJE**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 28 de 29

Asignado \$ 19.845'352.105,28  
 Comprometido \$ 4.976'127.086,97 **25,07 % Eficacia**  
 Saldo disponible \$ 14.869'225.018,31

De carácter Informativo tenemos un resumen de cada una de las Metas en cuanto a Eficiencia y Eficacia, el cual le servirá a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para Planear la ejecución del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" para el año 2021

No	META	EFICACIA	EFICIENCIA
1	Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado	100 %	91 %
2	Infraestructura Hospitalaria	0 %	1 %
3	Infraestructura de Instituciones Educativas	33 %	17 %
4	Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	100 %	48 %
5	Infraestructura deportiva y/o recreativa	100 %	23 %
6	Infraestructura en Puentes	100 %	100 %
7	Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento	100 %	3 %
8	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	100 %	44 %
9	Obras de Estabilización de Taludes	0 %	5 %
10	Estudios y diseños de infraestructura vial	33 %	23 %
11	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	0 %	0 %
12	Eventos de educación	100 %	100 %
13	Alcantarillados construidos	0 %	100 %
14	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	50 %	48 %
15	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales (rural)	0 %	100 %
16	Estudios de pre inversión e inversión	100 %	100 %
17	Documentos de Planeación	0 %	100 %
18	Infraestructura Institucional o de Edificios Públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos	75 %	61 %
19	Salones comunales adecuados	100 %	100 %
20	Proyectos de infraestructura Turística	0 %	0 %

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	EFICACIA		EFICIENCIA	
VERDE OSCURO	80-100	9	45 %	8	40 %
VERDE CLARO	70-79	1	5 %	0	
AMARILLO	60-69	0		1	5 %
NARANJA	40-59	1	5 %	3	15 %
ROJO	0-39	9	45 %	8	40 %
TOTAL		20	100 %	20	100 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 29



Teniendo en cuenta a la evaluación al Plan de Acción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la vigencia 2021, presentamos el avance a cada una de ellas tanto en su Eficiencia como en su Eficacia, la evaluación esta realizada de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría en mención a la ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo “Tu y Yo Somos Quindío” 2020 – 2023 de la Secretaría de Aguas e Infraestructura con corte a 31-12-2021

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Circular No S.A.60.07.01-00066 del 25 de enero de 2022 en la cual se solicitan las evidencias a las Secretarías para el seguimiento al Plan de Acción para el segundo semestre de 2021.
	Oficio SAISB.82.145.01 de ABRIL 04 de 2022,
	Anexo No 07 Planeación Departamental

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan de Acción para el Primer Semestre de la Vigencia 2022	Julio de 2022	Secretario de Aguas e Infraestructura – director Vial – social y Director Plan Departamental de Aguas	

#### FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Armenia – Quindío julio de 2022

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
BERNAN GALLEGU CANO	Auditor – Contratista OCIG	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

0  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99

